

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: ÓRGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN* Proyecto:CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-885	CIUDAD FERNANDEZ / APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (2 AL MILLAR)	86,994.20	0.00	0.00	86,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2024 / 30-11-2024	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	OFFICE MAX. LIVERPOOL	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONSIDERA LA ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS, ESCRITORIOS, COMPUTADORAS, MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPO DE MEDICION																					
		86,994.20	0.00	0.00	86,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-891	CIUDAD FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	3,239,221.63	0.00	0.00	3,239,221.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
OBSERVACIONES.- SE DA CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EL PAGO DEL IMPORTE DE LA FACTURACION TARIFA 5A DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ																					
		3,239,221.63	0.00	0.00	3,239,221.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1042	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE JIMÉNEZ, DE CALLE CENTENARIO AL POZO LAS MARGARITAS	230,652.93	0.00	230,652.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2024 / 23-08-2024	100.00 %	100.00 %	5,264 PERSONA	277.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SEPAPAR	0	48373
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 277 METROS LINEALES DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EMPLEANDO TUBERIA PVC HCO DE 6" DE DIAMETRO. LA CONEXION SE REALIZARA EN LA LINEA DE ABASTECIMIENTO UBICADA ANTES DE LA LLEGADA AL TANQUE. INSTALACION DE VALVULA Y PIEZAS ESPECIALES DE 6" Y LA REDUCCION DE 8" A 6".																					
		230,652.93	0.00	230,652.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1990	CIUDAD FERNANDEZ / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LAS MARGARITAS, EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ	763,594.00	0.00	763,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2024 / 04-09-2024	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	167768
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA INSTALACION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP 14 LPS, 10 TRAMOS DE COLUMNA DE TUBO GALVANIZADO DE 4" X20FT, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE CON EQUIPO DE ARRANCADOR DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA CON TUBERIA DE 4" INCLUYENDO VALVULAS Y MACROMEDIDOR.																					
		763,594.00	0.00	763,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN

2024-1487	POTRERO SAN JOAQUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL POTRERO DE SAN JOAQUÍN, CAMINO A LA MEZCLITA, DEL POZO EL AZAHAR A CARRETERA FEDERAL 70	2,601,049.03	0.00	2,601,049.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-09-2024 / 02-11-2024	100.00 %	100.00 %	17,826 PERSONA	1,654.30 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	0	167037		
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACIÓN DE 1,589.30 MTS. LINEALES DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA CLASE 7 DE 12" DE DIAMETRO, LA EXCAVACION DE 1,335.01 M3 DE 1.2 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE DOS CAJAS DE VALVULAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE 12" Y 14", REPOSICION DE 9 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CORTAS Y 9 TOMAS LARGAS Y LA CONSTRUCCION DE 65 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 2" DE DIAMETRO		2,601,049.03	0.00	2,601,049.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-4342	ARTURO GONZÁLEZ / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, PUESTECITOS, CALLE EL NARANJAL, DE CALLE VALENCIA A CALLE MANDARINO	677,768.48	0.00	677,768.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-09-2024 / 02-12-2024	100.00 %	100.00 %	75 PERSONA	275.68 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE SALOMÓN LOREDO FLORES	0	346357	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL NARANJAL, PUESTECITOS, CUYOS TRABAJOS A REALIZAR SON: EXCAVACION DE 276.64 M3 EN MATERIAL TIPO I INCLUYENDO AFINES DE TALUDES Y FONDO, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 275.68 M DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO Y LA REALIZACION DE LA PRUEBA DE HERMETICIDAD EN LA MISMA, LA CONSTRUCCION DE 5 POZO DE VISITA CON PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1 A 1.25 M, LA CONSTRUCCION DE 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON REGISTROS, DOS RECONEXIONES DE LINEA CENTRAL NUEVA A POZOS DE VISITA EXISTENTES, Y EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA Y MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA. MEJORAMIENTO DE 1378.40 M2 DE TERRENO POR MEDIO DE GRAVA ARENA.																						
2024-1041	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE CENTENARIO, CARRIL ORIENTE, DE CARR. FED. 70 A CALLE JIMÉNEZ	1,108,304.04	0.00	1,108,304.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2024 / 10-09-2024	100.00 %	100.00 %	75 PERSONA	536.40 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SEPAPAR	0	48286	
OBSERVACIONES.- INSTALACION DE 536 METROS LINEALES DE TUBERÍA PEAD DE 12" EN CALLE CENTENARIO DE CARRETERA FEDERAL 70 A CALLE JIMENEZ. INCLUYE LA REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE 9 POZOS DE VISITA Y SUSTITUCION DE 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																						
2024-4341	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, CALLE LA PALMA, DE CALLE ZARAGOZA A CALLE ALDAMA	607,353.53	0.00	607,353.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-12-2024 / 02-02-2025	100.00 %	100.00 %	83 PERSONA	208.90 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIRIAM GALVAN VARGAS	0	348984	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PALMA EN EL REFUGIO, CUYOS TRABAJOS A REALIZAR SON: EXCAVACION EN CEPA DE 239.24 M3 EN MATERIAL TIPO I INCLUYENDO AFINES DE TALUDES Y FONDO, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 208.90 M DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO Y LA REALIZACION DE LA PRUEBA DE HERMETICIDAD EN LA MISMA, LA CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA CON PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.51 M HASTA 1.75 M Y 3 POZOS CON PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.00 M HASTA 1.25 M, LA CONSTRUCCION DE 22 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON REGISTROS, UNA RECONEXION DE LINEA CENTRAL NUEVA A POZO DE VISITA EXISTENTE, Y EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA Y MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA. MEJORAMIENTO DE 1,671.20 M2 DE TERRENO POR MEDIO DE GRAVA ARENA.																						
2024-4932	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA AGUAS GRISAS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR EN ÁREA MUNICIPAL, EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, CALLE MARTÍNEZ, DE CALLE JUÁREZ A ÁREA MUNICIPAL	563,521.07	0.00	563,521.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-11-2024 / 29-01-2025	100.00 %	100.00 %	20 PERSONA	77.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DOSAPA	0	385538	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE DRENAJE POR MEDIO DE BIODIGESTOR RP-7000. INCLUYE REGISTRO PARA LOS DOS POZOS DE ABSORCION DE 3X3 Y 1.5 METROS DE PROFUNDIDAD, 20 REGISTROS DE SECCION 0.8X0.8M, 77.5 ML DE TUBERÍA PEAD DE 6".																						
2024-5108	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, CALLE KUKULKAN, DE CALLE CUAUHTÉMOC A CALLE MOCTEZUMA	935,875.95	0.00	935,875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2024 / 28-02-2025	100.00 %	100.00 %	117 PERSONA	321.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIRIAM GALVAN VARGAS	0	385323	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACION DE 321.00 ML DE TERRENO PARA LINEA DE DRENAJE CENTRAL, TRAZO Y CORTE DE 8 ML C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO, RUPTURA Y DEMOLICION DE 0.42 M3 DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE 0.56 M3 BASE CEMENTADA DE 20 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2.8 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, PREMESCLADO DE RESITENCIA, F'c=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, EXCAVACION EN CEPA DE 487.51 M3 EN MATERIAL TIPO I OR MEDIOS MECÁNICOS, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 22.47 M3 DE PLANTILLA DE ARENA PARA TUBERIA DE LINEA DE DRENAJE, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 321.00 M DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO Y LA REALIZACION DE LA PRUEBA DE HERMETICIDAD EN LA MISMA, EL ACOSTILLADO DE 78.77 M3 DE ARENA HASTA 15 CM POR ENCIMA DE LOMO DE TUBO, EL RELLENO DE 56.18 M3 DE MATERIAL INERTE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM EN CAPAS DE 20 CM, EL RELLENO DE 301.36 M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM, LA CONSTRUCCION DE 6 POZO DE VISITA, (2 POZOS CON PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.75 M HASTA 2.00 M Y 4 POZOS CON PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 2.00 M HASTA 2.5 M), LA PREPARACION DE 12 ML DE TUBERÍA (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DE 12" DE DIAETRO PARA SALIDA EN AMBOS SENTIDOS DE LINA CENTRAL DE DRENAJE A POZO DE VISITA, LA CONSTRUCCION DE 31 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON REGISTROS, RECONEXION DE 11 TOMAS LARGAS DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO DE 1,533.35 M3 DE GRAVA ARENA SUCIA EN CALLES Y CAMINOS ESPESOR PROMEDIO 6 CM. CALAFATEO Y JUNTAS DE 8ML, LIMPIEZA GENERAL DE 285.70 ML DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA Y EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA Y MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA		3,892,823.07	0.00	3,892,823.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-1043	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE PRIMER PRIVADA DE LEONA VICARIO, DE CALLE LEONA VICARIO A FIN DE CALLE	181,864.56	0.00	181,864.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-08-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	24 PERSONA	66.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE SALOMÓN LOREDO FLORES	0	48373	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACION DE 66 MTS. LINEALES DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO, POR TUBERÍA PEAD DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO, LA CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA Y RECONEXION A LINEA CENTRAL EN POZO EXISTENTE DE DRENAJE, REPOSICION DE 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 5 TOMAS DOMICILIARIAS.																						
2024-1044	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE PROL. DE LEONA VICARIO, DE CALLE DREN PLATANARES A	351,949.14	0.00	351,949.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	26 PERSONA	154.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE SALOMÓN LOREDO FLORES	0	46214	

2024-879	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	220,658.42	0.00	0.00	220,658.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERGIO GAMA DUFOUR, SUPER SERGUEZ, JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, VDNET TECNOLOGIAS	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO HOJAS TAMANO CARTA, HOJAS TAMANO OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPICES, BICOLOR, TABLAS DE APOYO, FOLDER, GRAPADORAS, PERFORADORAS, TONER PARA LAS IMPRESORAS, PILAS, POSTIT, LAPICES, ETC. ETC		220,658.42	0.00	0.00	220,658.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-884	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	131,762.70	0.00	0.00	131,762.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	VAN IGNACIO PEDRAZA AGUADO	0	0	
OBSERVACIONES.- CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE ARCHIVEROS, ESCRITORIO, GAVETAS, COMPUTADORA, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.		131,762.70	0.00	0.00	131,762.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-874	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	88,734.56	0.00	88,734.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	3.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DALTON AUTOMOTORES, EDUARDO AVELINO PEREZ RODRIGUEZ, HECTOR SANCHEZ MEDINA	0	115135	
OBSERVACIONES.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, INSTALACION Y CONSERVACION DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, DESTINADOS AL SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, INCLUYE CAMBIOS DE LLANTAS, SERVICIOS DE ALINEADO Y BALANCEO, CAMBIOS DE ACEITE, REVISIÓN DE NIVELES, SERVICIO ELÉCTRICO, BATERÍAS PARA VEHÍCULOS, REPARACIÓN DE FAROS, VIELETAS, ROTULAS, BUJES DE ALETA, FLECHAS DE MANDO, AMORTIGUADORES, ETC EL MONTO REAL EJERCIDO \$88,734.57		88,734.56	0.00	88,734.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-875	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	12,059.62	0.00	0.00	12,059.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	JAIME SANCHEZ LANDAVERDE	0	0	
OBSERVACIONES.- ELABORACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, PRUEBAS DE SONDEO CON PENETROMETRO MECANICO, VALIDACIONES DE PROYECTOS, CALCULO ESTRUCTURAL DE DISEÑO DE PUENTE, ESTUDIOS DE DISEÑO DE PAVIMENTO																						
2024-3399	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	405,002.94	0.00	405,002.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	JAIME SANCHEZ LANDAVERDE	0	2132208	
OBSERVACIONES.- ELABORACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, PRUEBAS DE SONDEO CON PENETROMETRO MECANICO, VALIDACIONES DE PROYECTOS, CALCULO ESTRUCTURAL DE DISEÑO DE PUENTE, ESTUDIOS DE DISEÑO DE PAVIMENTO		417,062.56	0.00	405,002.94	12,059.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-882	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,457.00	0.00	0.00	10,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	16 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
OBSERVACIONES.- PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS DE PERSONAL PARA TODO LO REFERENTE AL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES		10,457.00	0.00	0.00	10,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-933	CIUDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAIZ	1,498,650.00	0.00	0.00	749,325.00	0.00	0.00	0.00	749,325.00	0.00	CONTRATO	19-02-2024 / 01-04-2024	100.00 %	100.00 %	264 PRODUCTOR	9.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN	0	0

ELOTERO (A-7573), PRIMER TEMPORADA																			A	LUIS, S.A. DE C.V.																				
OBSERVACIONES.- LA ACCIÓN CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE 485 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A7573, MARCA ASGROW DE 50 MIL SEMILLAS, CON UN PESO DE 19 A 20 KILOGRAMOS APROXIMADAMENTE CADA BULTO, PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES DE LAS ZONAS AGRICOLAS PRODUCTORAS DE ELOTE EN TODO EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., REALIZANDO LA ENTREGA DE MANERA SUBSIDIADA AL 50% DE APOYO AL BENEFICIARIO, POR LO QUE LES GENERARA UN AHORRO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS ADEMÁS DE INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ELOTE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ. DESGLOSE POR LOCALIDAD: ATOTONILCO 13 BENEF. \$77,250.00; BARRIO DE GUADALUPE 2 BENEF. \$12,360.00; CIUDAD FERNANDEZ 86 BENEF. \$485,130.00; COL. 20 DE NOVIEMBRE 27 BENEF. \$157,590.00; EL PARAISO 1 BENEF. \$6,180.00; EL SAUCILLO 1 BENEF. \$6,180.00; LA NORIA 16 BENEF. \$83,430.00; LA PEÑITA 3 BENEF. \$18,540.00; LA REFORMA 32 BENEF. \$194,670.00; LA REFORMITA 13 BENEF. \$71,070.00; LABOR VIEJA 18 BENEF. \$89,610.00; OJO DE AGUA DE SOLANO 25 BENEF. \$145,230.00; POTRERO DE SAN CRISTOBAL 4 BENEF. \$24,720.00; SAN JOSE DEL TERREMOTO 9 BENEF. \$52,530.00; SAN PABLO 6 BENEF. \$24,720.00; SOLANO 7 BENEF. \$43,260.00																			2024-1988	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO A-7573, SEGUNDA TEMPORADA	1,198,920.00	0.00	0.00	599,460.00	0.00	0.00	0.00	599,460.00	0.00	CONTRATO	01-07-2024 / 31-07-2024	100.00 %	100.00 %	208 PRODUCTOR	7.30 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- LA ACCIÓN CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE 388 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A7573, MARCA ASGROW DE 50 MIL SEMILLAS MAXIM MX, CON UN PESO DE 19 KILOGRAMOS (7372 KG) CADA BULTO, PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES DE LAS ZONAS AGRICOLAS PRODUCTORAS DE ELOTE EN TODO EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., REALIZANDO LA ENTREGA DE MANERA SUBSIDIADA AL 50% AL BENEFICIARIO, POR LO QUE SERÁ DE GRAN UTILIDAD, ADEMÁS DE BRINDAR UN AHORRO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS, E INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ELOTE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ. DESGLOSE POR LOCALIDAD: ATOTONILCO, 11 BENEF. \$61,800; BARRIO DE GUADALUPE 8 BENEF. \$46,350.00; COLONIA 20 DE NOV. 22 BENEF. \$132,870.00; CIUDAD FERNANDEZ 57 BENEF. \$327,540.00; EL PARAISO 1 BENEF. \$6,180.00; LA MEZCLITA 1 BENEF. \$6,180.00; LA NORIA 9 BENEF. \$46,350.00; LA PEÑITA 2 BENEF. \$9,270.00; LA REFORMA 36 BENEF. \$219,390.00; LA REFORMITA 11 BENEF. \$64,890.00; LABOR VIEJA 9 BENEF. \$49,440.00; MORILLOS 1 BENEF. \$6,180.00; OJO DE AGUA DE SOLANO 14 BENEF. \$80,340.00; POTRERO SAN CRISTOBAL 6 BENEF. \$33,990.00; RANCHO NUEVO 2 BENEF. \$12,360.00; SAN JOSE DEL TERREMOTO 6 BENEF. \$33,990.00; RANCHO NUEVO 5 BENEF. \$27,810.00; SOLANO 6 BENEF. \$33,990.00.																			2,697,570.00	0.00	0.00	1,348,785.00	0.00	0.00	0.00	1,348,785.00	0.00													

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-5839	CIUDAD FERNANDEZ / CONVENIO CON SEDARH PARA EL PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO	228,000.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	23-12-2024 / 28-02-2025	100.00 %	100.00 %	4 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEDARH	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO PARA LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO (REMOLQUE FORRAJERO, SEGADORA, CULTIVADORA, GENERADOR DE ENERGIA) BENEFICIARIOS POR LOCALIDAD: LA REFORMA 2, LA VENTILLA 1, ATOTONILCO 1 EL MONTO EN FORTAMUN DEBE SER \$114,000.00																					
2024-5840	CIUDAD FERNANDEZ / CONVENIO CON SEDARH PARA EL PROGRAMA DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS	250,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	23-12-2024 / 28-02-2025	100.00 %	100.00 %	50 PRODUCTOR	50.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEDARH	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS BENEFICIARIOS POR LOCALIDAD: EL SERMON 4, OJO DE AGUA DE SAN JUAN 6, SAN JOSE DEL TERREMOTO 5, MOJARRAS DE ARRIBA 5, ATOTONILCO 11, CIUDAD FERNANDEZ 18, LA VENTILLA 1																					
		478,000.00	0.00	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-5107	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO (ADQUISICIÓN DE CINTILLA AGRICOLA)	793,800.00	0.00	0.00	396,900.00	0.00	0.00	0.00	396,900.00	0.00	CONTRATO	06-12-2024 / 26-12-2024	100.00 %	100.00 %	94 PRODUCTOR	756,000.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	REX IRRIGACION DE LA HUASTECA SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 235 PIEZAS DE ROLLO DE CINTILLA AGRICOLA MARCA TORO, CALIBRE 6 MIL DE 3050 METROS LINEALES CON UN RANGO DE FLUJO ALTO 1.01 LPH, CON SEPARADOR DE EMISOR DE 20 CM. ATOTONILCO 10, SAN JOSE DEL TERREMOTO 8, POTRERO SAN JOAQUIN 3, LABOR VIEJA 6, LA REFORMA 12, OJO DE AGUA DE SOLANO 12, POTRERO SAN CRISTOLA 3, SOLANO 2, COL. 20 DE NOVIEMBRE 4, LA REFORMITA 3, LA NORIA 2, MORILLOS 5, CIUDAD FERNANDEZ 29.																					
		793,800.00	0.00	0.00	396,900.00	0.00	0.00	0.00	396,900.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1035	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	2,021,500.00	0.00	0.00	695,750.00	0.00	0.00	0.00	1,325,750.00	0.00	CONTRATO	24-06-2024 / 25-07-2024	100.00 %	100.00 %	26 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROVEEDORA AGRICOLA SAN LUIS SA. DE C.V. PEDRO ALBERTO NEGRETE CERVANTES	0	0
OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS) CON RECURSOS DEL RAMO 33 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS, LOS IMPLEMENTOS CONSIDERADOS A ADQUIRIR REFORZARAN LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS FACILITANDO Y EFICIENTANDO SUS ACTIVIDADES, ESTO CON LA FINALIDAD DE PODER ATENDER A PRODUCTORES QUE EN AÑO ANTERIOR NO ALCANZARON ENTRAR AL APOYO DE ESTOS IMPLEMENTOS, QUE LES PROPORCIONAN UNA GRAN VENTAJA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, AHORRANDO SUS TIEMPOS DE TRABAJO, Y ECONOMÍA E INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD. SE ENTREGARON ASPERSORA DE MOTOR, MOTOBOMBA, REMOLQUE CAMA BAJA, TRACTOR, MOLINO FORRAJERO																					
		2,021,500.00	0.00	0.00	695,750.00	0.00	0.00	0.00	1,325,750.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CERCO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-5105	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS	599,760.00	0.00	0.00	299,880.00	0.00	0.00	0.00	299,880.00	0.00	CONTRATO	09-12-2024 / 26-12-2024	100.00 %	100.00 %	128 PRODUCTOR	158,100.00 METRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DEL CU DEL POTOSI MULTISERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	0	0

LINEAL																			
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 510 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS CON LAS CARACTERÍSTICAS MARCA NOVILLO, CON UN PESO DE 30 KILOGRAMOS, CALIBRE 12.5 DE 310 METROS LINEALES, 4 PUNTAS. BENEFICIARIOS : 28 ATOTONILCO, CIUDAD FERNANDEZ 11, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE 8, EL MOSCO 2, EL PARAISO 5, EL SAUCILLO 6, EL SERMON 15, LA VENTILLA 8, LABOR VIEJA 5, LAS PILAS 6, MOJARRAS DE ARRIBA 3, MORILLOS 10, OJO DE AGUA DE SOLANO 4, POTRERO DE SAN CRISTOBAL 2, RANCHO NUEVO 3, SAN ISIDRO 2, LA NORIA 3, SAN JOSE DEL TERREMOTO 5 Y SAN PABLO 2																			
		599,760.00	0.00	0.00	299,880.00	0.00	0.00	0.00	299,880.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1039	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LABOR VIEJA, DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A PLAZA PRINCIPAL	1,248,551.93	0.00	0.00	1,248,551.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-04-2024 / 15-07-2024	100.00 %	100.00 %	2 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES MPOCA, S.A. DE C.V. / ING. OSCAR ASCARI BELTRAN RIVERA	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LABOR VIEJA, DE LA CALLE LAZARO CARDENAS HASTA 28 M DESPUES DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, BAJO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA, CONSTRUCCION DE 172.88 ML DE CUNETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICA F'c= 150 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 33.09 M3 BASE HIDRAULICA EN ESPESOR DE 20 CM, COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.M.S. BACHEO SUPERFICIAL DE 14 M3 A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO CON AGREGADO PETREO DE 13 MM (1/2") A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO, BARRIDO DE 2,543.67 M2 DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, RIEGO DE 2,543.67 M2 DE LIGA MEDIANTE EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, RENIVELACION DE 2,543.67 M2 CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO (SEGUN LO REQUIERA LA SUPERFICIE EXISTENTE) DE GRANULOMETRIA Densa (DISEÑO MARSHALL), ELABORADA CON ASFALTO, APLICACION DE 1050 M DE LINEA CONTINUA DE 10 CMS DE ANCHO EN COLOR BLANCA O AMARILLA CON PINTURA BASE SOLVENTE DE ALTO DESEMPEÑO Y MICROESFERA REFLEJANTE, 105 PZAS DE VIALETA PLÁSTICA SIN PERNO, DE 10X10 CMS. DE CUERPO ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO CON DOS CARAS REFLEJANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 SEÑAL RESTRICTIVA O PREVENTIVA DE 86X86 CMS.																					
2024-5121	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. FEDERAL 70 (KM 140+004) - PUESTECITOS (ASENTAMIENTO PUESTECITOS)	826,949.66	0.00	0.00	826,949.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2024 / 12-02-2025	100.00 %	100.00 %	2 LOCALIDAD	0.57 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIO EN LA REHABILITACION DEL CAMINO A PUESTECITOS, CON LA CONSTRUCCION DE 141.90 M2 DE BACHEO SUPERFICIAL, INCLUYE SELLO Y EMULSION NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3,773.82 M2 DE DOBLE RIEGO DE SELLO, 2,754.00 ML DE PINTURA DE LINEA CONTINUA DE 10 CMS DE ANCHO EN COLOR BLANCA O AMARILLA CON PINTURA BASE SOLVENTE DE ALTO DESEMPEÑO Y MICROESFERA REFLEJANTE PINTADA SOBRE VIALIDAD, LA OBRA FINALIZÓ CON 4,200 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN OBRA.																					
2024-5122	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE CAMINO LATERAL DEL CANAL DE LA MEDIA LUNA, DE CARRETERA FEDERAL 70 A CALLE MOCTEZUMA	589,218.97	0.00	0.00	589,218.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-12-2024 / 12-02-2025	100.00 %	100.00 %	2 LOCALIDAD	0.51 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIO EN LA REHABILITACION DEL CAMINO A PUESTECITOS, CON LA CONSTRUCCION DE 141.90 M2 DE BACHEO SUPERFICIAL, INCLUYE SELLO Y EMULSION NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3,773.82 M2 DE DOBLE RIEGO DE SELLO, 2,754.00 ML DE PINTURA DE LINEA CONTINUA DE 10 CMS DE ANCHO EN COLOR BLANCA O AMARILLA CON PINTURA BASE SOLVENTE DE ALTO DESEMPEÑO Y MICROESFERA REFLEJANTE PINTADA SOBRE VIALIDAD, LA OBRA FINALIZÓ CON 4,200 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN OBRA.																					
2024-5123	LA VENTILLA / REHABILITACION DEL CAMINO DE ATOTONILCO - VENTILLA	2,019,985.33	0.00	0.00	2,019,985.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-01-2025 / 18-02-2025	100.00 %	100.00 %	2 LOCALIDAD	0.48 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO 2,755 M2 DE RENIVELACION DE TERRENO EXISTENTE COMPACTADO AL 95%. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 566.65 M3 DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 95 %, 2,713.05 .2 DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2,713.05 DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, 1472.05 ML DE LINEA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO COLOR BLANCO O AMARILLO, A BASE DE SOLVENTE DE ALTO DESEMPEÑO Y MICROESFERA REFLEJANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE 48 VIELETAS PLASTICAS, SIMINISTRO Y COLOCACION DE 4 PIEZAS DE SEÑAL RESTRICTIVA O PREVENTIVA.																					
2024-1490	MORILLOS / REHABILITACION DEL CAMINO DE MORILLOS, DE CALLE DE LOS DEPORTES A CALLE DEL TRABAJO	3,153,078.71	0.00	0.00	3,153,078.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2024 / 23-09-2024	100.00 %	100.00 %	303 PERSONA	0.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MORILLOS, CONTEMPLANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 585.94 M3 DE BASE HIDRAULICA; CONSTRUCCION DE 146.48 M3 DE PAVIMENTO DE 5 CM DE ESPESOR; CONSTRUCCION DE 995.20 ML DE CUNETA EN FORMA DE "L" DE LONGITUD DE 1 METRO DE ANCHO Y DE 10 CM DE ESPESOR, EL PINTADO DE 1500 ML DE CARPETA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 10 CM; SE COLOCARÁN 12 SEÑALÉTICAS Y MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA, ASI COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 21 LUMINARIAS LED DE 80 W PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA.																					
		7,837,784.60	0.00	0.00	7,837,784.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-886	CIUDAD FERNANDEZ / SUELDOS, PERCEPCIONES, MEJORA SALARIAL, ESTÍMULOS Y OTRAS PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	11,565,372.20	0.00	0.00	11,565,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	53.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- ESTA ACCION CONTEMPLA EL PAGO DE SUELDOS, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA, ATENCION MEDICA, PROYECTO DE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL Y PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS ELEMENTOS POLICIALES. EL MONTO REAL EJERCIDO DE FORTAMUN ES DE \$11,565,372.20																					
2024-887	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0302 / FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (GASTOS OPERATIVOS)	2,585,992.12	0.00	0.00	2,585,992.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- ESTA ACCION CONTEMPLA EL PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (OPERATIVOS EN CONJUNTO), GASOLINA (OPERATIVOS EN CONJUNTO), REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES.																					
2024-889	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0702 / SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN, GASTOS OPERATIVOS	164,037.54	0.00	0.00	164,037.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- ESTA ACCION CONTEMPLA EL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y VIATICOS NACIONALES PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE ATENCION DE SEGURIDAD PUBLICA.																					
2024-	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA, GASTOS	513,141.66	0.00	0.00	513,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-5609	ATOTONILCO / SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	337,549.49	337,549.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2024 / 11-06-2024	0.00 %	0.00 %	291 PERSONA	77.00 OBRA	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	GRUPO PIKGREEN SA DE CV	309589	0
RECURSO FISE: 309856, 312568, 312660, 312744, 312774, 312848, 313077, 313151, 313399, 313442, 313497, 313596, 313663, 313773, 313848, 313985 Y 314043																					
2024-76	CIUDAD FERNÁNDEZ / SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	398,922.11	398,922.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2024 / 11-06-2024	0.00 %	0.00 %	350 PERSONA	91.00 OBRA	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	GRUPO PIKGREEN SA DE CV	24074	0
		736,471.60	736,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	3,326,215.83	0.00	0.00	3,326,215.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	8,347,611.62	0.00	8,347,611.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	828,084.17	0.00	0.00	828,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	317,065.02	0.00	317,065.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	50,796,233.85	18,746,401.56	26,839,461.79	5,210,370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,671,734.16	0.00	1,671,734.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,425,491.91	0.00	1,425,491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,796,275.24	0.00	493,737.50	1,302,537.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	6,590,630.00	0.00	0.00	2,980,315.00	239,000.00	0.00	0.00	3,371,315.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	9,836,780.36	0.00	0.00	9,836,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	20,030,287.40	0.00	0.00	20,030,287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	736,471.60	736,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	105,702,881.16	19,482,873.16	39,095,102.00	43,514,591.00	239,000.00	0.00	0.00	3,371,315.00	0.00

Techo FISM: **39,095,102.00**
Techo FFM: **43,514,591.00**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **0.00**