

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: ÓRGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN Proyecto:CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-349	CIUDAD FERNANDEZ / APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (2 AL MILLAR)	93,349.73	0.00	0.00	93,349.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2025 / 31-12-2025	89.00 %	89.00 %	48,106 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS, ESCRITORIOS, COMPUTADORAS, MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPO DE MEDICIÓN																					
		93,349.73	0.00	0.00	93,349.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-348	CIUDAD FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2025 / 31-12-2025	16.00 %	16.00 %	48,106 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
OBSERVACIONES.- SE DA CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EL PAGO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN TARIFA 5A DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ																					
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-282	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE CENTENARIO A CALLE MADERO	951,919.31	0.00	951,919.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2025 / 27-08-2025	90.00 %	50.00 %	30 PERSONA	1,120.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE CHAVEZ RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE 1,120 ML. DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4"																					
2025-283	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE CENTENARIO, LADO ORIENTE Y PONIENTE, DE CALLE JIMENEZ A CARRETERA FEDERAL 70	709,210.36	0.00	709,210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-09-2025 / 09-12-2025	10.00 %	0.00 %	80 PERSONA	530.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE 530 MTS. EN EL LADO ORIENTE Y 540 MTS. EN EL LADO PONIENTE, DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC HCO. RD 26 DE 2" DE DIAMETRO.																					
2025-284	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE MORELOS, TRAMO 1: DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE MORELOS A CALLE CUAUHTEMOC, TRAMO 2: DE CALLE GOMEZ FARIAS A CALLE MOCTEZUMA	1,812,332.98	0.00	1,812,332.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2025 / 30-09-2025	0.00 %	0.00 %	90 PERSONA	411.80 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 8" EN 411.80 ML DE PVC HIDRÁULICO RD 6 Y LINEA DE AGUA POTABLE DE 2" RD 6 EN 831.15 ML. Y LINEA DE AGUA POTABLE DE 3" RD 6 EN 23.58 ML. INCLUYE REPOSICION DE 86 TOMAS DOMICILIARIAS, 4 CAJAS DE VALVULAS.																					
2025-285	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE PLAZA PRINCIPAL, LADO PONIENTE DE CALLE MOCTEZUMA A CALLE HIDALGO	520,618.90	0.00	520,618.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2025 / 30-09-2025	90.00 %	50.00 %	20 PERSONA	105.01 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 2" RD 26, 105.01 ML. SUMINISTRO DE LINEA DE AGUA POTABLE PVC RD 26 DE 8", 107.97 ML., REPOSICIÓN DE 10 TOMAS DOMICILIARIAS, 1 CAJA DE VALVULAS.																					
2025-286	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE CEPEDA, DE CALLE HIDALGO A CALLE	495,623.55	0.00	495,623.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2025 / 30-09-2025	0.00 %	0.00 %	20 PERSONA	105.84 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0

JUÁREZ																							
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 8" DE PVC RD 26 EN 105.84 ML., SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 2", RD 26 EN 203.81 ML., 19 TOMAS DOMICILIARIAS, 1 CAJA DE VALVULAS																							
2025-287	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, CALLE PLAZA PRINCIPAL LADO NORTE, DE CALLE CEPEDA A ZENON FERNANDEZ; CALLE ZARAGOZA, DE CALLE ZENON FERNANDEZ A CALLE FRONTERA, CALLE PLAZA PRINCIPAL LADO SUR, DE CALLE MORELOS A CALLE GALEANA Y CALLE RAYÓN, DE CALLE GALEANA A CALLE GUERRERO.	960,235.25	0.00	960,235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 PERSONA	26,361.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SALOMON LOREDO FLORES	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 3" PVC HIDRAULICO RD 26, 361 ML., REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 2" PVC HIDRAULICO RD 26, 159.97 ML., REPOSICION DE 60 TOMAS DOMICILIARIAS.																							
2025-304	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNANDEZ, COLONIA LA SANTA CRUZ/CRUZ DEL MEZQUITE, CALLEJÓN DE LA CRUZ GORDA, DE CALLE MANUEL GAMA A CALLE AZTECA	552,456.54	0.00	552,456.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 PERSONA	822.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 822 METROS DE LINEA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 26 DE 4", 1 CAJA DE VALVULAS, 1 INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA DE 4" A LINEA EXISTENTE DE 2", 1 INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA DE 6" CON TEE DE 6" DE REDUCCION A 4"																							
2025-305	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, ANDADOR ROSALES, DE CALLE FRAMBOYANES A CALLE DREN PLATANARES	218,674.00	0.00	218,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 PERSONA	235.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO DE 2", 234.52 ML., REPOSICION DE 28 TOMAS DOMICILIARIAS, 1 CAJA DE VALVULAS																							
2025-306	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA, DE CALLE CENTENARIO A CALLE HIDALGO, BARRIO PRIMERO, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	2,024,684.78	0.00	2,024,684.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 PERSONA	354.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- CONSISTENTE EN: 354 M DE TUBERIA CORRUGADA DE PEAD DE 12", 12 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD, SUSTITUCION DE 120 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																							
2025-307	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE ALDAMA E INDEPENDENCIA, BARRIO SEGUNDO, EL REFUGIO, CD. FDZ.	3,429,530.71	0.00	3,429,530.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 PERSONA	685.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO DE TUBERIA PEAD PARA ALCANTARILLADO DE 12" DE DIAMETRO, 685 ML., 9 POZOS DE VISITA, REPOSICION DE 685 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE 250 KG. 15 CM. DE ESPESOR, 11 RECONEXIONES DE LINEA CENTRAL A LINEA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 115 REGISTROS SANITARIOS, 115 DESCARGAS, 60 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA.																							
2025-308	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, ANDADOR ROSALES, DE CALLE FRAMBOYANES A CALLE DREN PLATANARES	706,512.07	0.00	706,512.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 PERSONA	226.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA CORRUGADA PEAD DE 8", 226 ML., 27 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 27 REGISTROS, 2 RECONEXIONES DE LINEA CENTRAL DE DRENAJE A POZO DE VISITA																							
TOTAL		12,381,798.45	0.00	12,381,798.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-2052	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, CALLE LEONA VICARIO, DE CALLE FRAMBOYANES A 20 MTS. DESPUES DE 1A. PRIV. LEONA VICARIO Y CALLE FRAMBOYANES, DE CALLE LEONA VICARIO A CALLE PROL. DE LEONA VICARIO	898,975.38	0.00	898,975.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2025 / 30-11-2025	0.00 %	0.00 %	40 PERSONA	174.05 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE 174.05 M DE LINEA DE DRENAJE, CON TUBERIA PEAD 12", INCLUYE REHABILITACION DE POZOS Y DESCARGAS, REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO.																					
TOTAL		898,975.38	0.00	898,975.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-309	OJO DE AGUA DE SOLANO / REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOTIVO CAMPO OJO DE AGUA DE SOLANO	499,859.00	0.00	0.00	499,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2025 / 30-09-2025	0.00 %	0.00 %	1,291 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN MANUEL BANDA SALAZAR	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS A BASE DE ZAPATA CORRIDA, MUROS DE LADRILLO RECOCIDO, LOSA DE CONCRETO SOLIDA REFORZADA CON VARILLAS DEL NO. 3, APLANADO FINO EN MUROS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 30*30, PISO DE LOSETA CERAMICA ESMALTADA, INCLUYE DOS TAZAS, UN LAVADO DE CERAMICA E INSTALACION ELECTRICA.																					

OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN EL TRAZO Y NIVELACION DE 3,457.78 M2 DE TERRENO, CORTE EN CARPETA ASFALTICA EXISTENTE, RENIVELACION DE 9 POZOS DE VISITA Y DE 1 CAJA DE VÁLVULAS DE AGUA POTABLE, DEMOLICION DE LA CARPETA EXISTENTE, EXCAVACION DE 517.20 M3 DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, LA COMPACTACIÓN DE 3,447.15 M2 DE TERRENO NATURA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 517.07 M3 DE BASE HIDRÁULICA TRITURADA Y COMPACTADA AL 95%, Y DE 3,447.15 M2 DE RIEGO DE LIGA MEDIANTE EMULSIÓN CATIONICA DE IGUAL FORMA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3,447.15 M2 DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE ACARREOS, COLOCACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN, ASÍ COMO LA LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TÉRMINO DE LA OBRA.																							
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																							
2025-2476	CIUDAD FERNÁNDEZ / BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, CALLE PLAZA PRINCIPAL LADO SUR, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GALEANA	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800 PERSONA	220.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- SE REALIZARA LA RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN BACHES IDENTIFICADOS, POSTERIORMENTE SE EXCAVARA Y RETIRARA MATERIAL DETERIORADO, A LA POSTRE EN BACHES CON AREA SUPERIORES A 10 M2 SE COLOCA CAPA DE 30 CMS DE PIEDRA BOLA, 5 CMS DE GRAVA-ARENA, 20 CMS DE MATERIAL DE BASE Y UN CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR. ASI MISMO PARA LAS AREAS MENORES A 10 M2, SE COLOCARÁ 20 CMS DE MATERIAL DE BASE Y CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR.																							
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																							
		5,343,950.49	0.00	0.00	5,343,950.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-321	LABOR VIEJA / CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ETV. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, LOCALIDAD LABOR VIEJA, CIUDAD FERNÁNDEZ	536,059.77	0.00	536,059.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-06-2025 / 20-08-2025	45.00 %	50.00 %	20 ALUMNO	1.00 BARDA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RAFAEL MARTINEZ SANCHEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE 33.84 ML DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y BARDA PERIMETRAL A BASE DE REJA-ACERO Y PORTON																						
		536,059.77	0.00	536,059.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-326	LABOR VIEJA / CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MARÍA MARCOS CEDILLO, LOCALIDAD LABOR VIEJA, CIUDAD FERNÁNDEZ	1,073,178.60	0.00	1,073,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2025 / 30-09-2025	0.00 %	0.00 %	84 ALUMNO	1.00 SANITARIOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO, TIPO 6X8 MTS. CISTERNA DE 10 M3, FOSA DE 5 M3, POZO DE ABSORSIÓN Y RED ELÉCTRICA.																						
		1,073,178.60	0.00	1,073,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-323	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN E.P. FORJADORA DE BUENOS CIUDADANOS, COLONIA SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-06-2025 / 20-08-2025	100.00 %	100.00 %	256 ALUMNO	1.00 BARDA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. DANIEL TOVAR GONZÁLEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE 31.90 ML DE BARDA PERIMETRAL A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, ACABADO APARENTE																						
2025-322	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN E.P. VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD FERNÁNDEZ	741,124.00	0.00	741,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-06-2025 / 09-09-2025	80.00 %	50.00 %	150 ALUMNO	1.00 BARDA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE 81.05 ML DE BARDA PERIMETRAL A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, ACABADO APARENTE																						
2025-320	LA NORIA / CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, LOCALIDAD LA NORIA, CIUDAD FERNÁNDEZ	1,133,594.66	0.00	1,133,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2025 / 06-08-2025	100.00 %	100.00 %	100 ALUMNO	1.00 BARDA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 90.3 ML DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK ACABADO APARENTE A 2.5 MTS. DE ALTURA																						
		2,214,718.66	0.00	2,214,718.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:PREPARATORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-324	CIUDAD FERNÁNDEZ / EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN EL COBACH 05, ZONA CENTRO, CIUDAD FERNÁNDEZ	318,120.00	0.00	318,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-06-2025 / 20-08-2025	100.00 %	100.00 %	400 ALUMNO	1.00 DOTACION DE SERVICIOS B	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN CARLOS CASTILLO	0	0

ALUMBRADO Y TRES LUMINARIAS TIPO LED CON BRAZO GALVANIZADO.																						
2025-3157	SAN JOSE DEL TERREMOTO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD SAN JOSE DEL TERREMOTO, CARRETERA FEDERAL 70, ENTRE EL SEMINARIO Y EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA	145,820.68	0.00	145,820.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES POSTES DE CONCRETO EN LINEA DE MEDIA TENSION, CONSTRUCCION DE 286 ML DE LINEA DE BAJA TENSION CON CONDUCTOR CON CABLE MULTIPLE (2+1) 1/0, SE SUMINISTRARAN Y COLOCARAN DOS RETENIDAS TIPO RSA, SE INSTALARÁ UNA SUBESTACION CON UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200-240/120 V., LA OBRA INCLUYE LAS ESTRUCTURAS NECESARIA EN EL TENDIDO CORRECTO PARA CONDUCTOR EN MEDIA Y BAJA TENSION.																						
TOTAL		1,747,659.43	0.00	1,747,659.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO Proyecto:ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-344	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICION DE VEHICULOS	841,500.00	0.00	0.00	841,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ECO BIKE SA DE CV--HERRERA MOTORS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- VEHICULO PICK UP S10 MARCA CHEVROLET DOBLE CABINA TRANSMISION MANUAL MODELO 2025, 5 PUERTAS 4 CILINDROS CAMIONETA RAM 700 TRADESMAN CREW DOBLE CABINA MODELO 2025, 4 CILINDROS, 5 PASAJEROS, 4 PUERTAS																					
TOTAL		841,500.00	0.00	0.00	841,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-341	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	55.00 %	55.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS																					
TOTAL		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-340	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	116,282.55	0.00	0.00	116,282.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2025 / 31-12-2025	21.00 %	21.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERGIO GAMA DUFOUR	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO HOJAS TAMAÑO CARTA, HOJAS TAMAÑO OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPICES, BICOLOR, TABLAS DE APOYO, FOLDER, GRAPADORAS, PERFORADORAS, PILAS, POSTIT, LAPICES, ETC. ETC																					
TOTAL		116,282.55	0.00	0.00	116,282.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:EQUIPO FOTOGRÁFICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-3160	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO	59,275.00	0.00	0.00	59,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-10-2025 / 17-10-2025	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE CAMARA SONY APS-C ILCE-6100K; NEEWER MONOPIE EXTENSIBLE DE CAMARA CON TRIPODE PLEGABLE; SOPORTE 360° CON CONTROLADOR BLUETOOTH, TRANSMISOR VIDEO INALAMBRICO																					
TOTAL		59,275.00	0.00	0.00	59,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-343	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	134,687.45	0.00	0.00	134,687.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2025 / 31-12-2025	83.00 %	83.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	VAN IGNACIO PEDRAZA AGUADO	0	0
OBSERVACIONES.- CONTEMPLA LA ADQUISICION DE ARCHIVEROS, ESCRITORIO, GAVETAS, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.																					
TOTAL		134,687.45	0.00	0.00	134,687.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-2470	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	12.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS RECURSO OTROS: SE CANCELA EL REGISTRO																					
2025-2471	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	12.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULOS DESTINADOS A LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS RECURSO OTROS: SE CANCELA EL REGISTRO																					
		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-337	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE OBRA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2025 / 31-12-2025	13.00 %	13.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	0	0
OBSERVACIONES.- EL AVANCE REAL A LA FECHA ES DE 0% RECURSO OTROS: SE CANCELA EL REGISTRO																					
2025-338	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE DISEÑOS DE PAVIMENTOS Y ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS	61,956.00	0.00	61,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2025 / 30-11-2025	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- ELABORACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS																					
2025-339	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ESTUDIOS DE DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2025 / 30-11-2025	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DISEÑOS Y CALCULO ESTRUCTURAL RECURSO OTROS: SE AUTORIZA LA CANCELACION DEL PROYECTO																					
2025-347	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	0	0
OBSERVACIONES.- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, PRUEBAS DE SONDEO CON PENETROMETRO MECANICO, VALIDACIONES DE PROYECTOS, CALCULO ESTRUCTURAL DE DISEÑO DE PUENTE, ESTUDIOS DE DISEÑO DE PAVIMENTO																					
		161,958.00	0.00	61,956.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-346	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2025 / 31-12-2025	26.00 %	28.00 %	17 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS DE PERSONAL PARA TODO LO REFERENTE AL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES																					
		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-352	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), PRIMERA TEMPORADA	1,737,550.00	0.00	0.00	868,775.00	0.00	0.00	0.00	868,775.00	0.00	CONTRATO	14-02-2025 / 07-03-2025	100.00 %	100.00 %	260 PRODUCTOR	9.50 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 475 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573 CON TRATAMIENTO PONCHO. N/C LOCALIDAD BULTOS NO. DE BENEF. X LOCALIDAD TOTAL 1 ARROYO HONDO 2 1 \$ 7,316.00 2 ATOTONILCO 57 28 \$ 208,506.00 3 BARRIO DE GUADALUPE 17 9 \$ 62,186.00 4 CIUDAD FERNANDEZ 20 12 \$ 73,160.00 5 COL. VEINTE DE NOVIEMBRE 37 19 \$ 135,346.00 6 CRUZ DEL MEZQUITE 4 2 \$ 14,632.00 7 EL PARAISO 9 4 \$ 32,922.00 8 EL REFUGIO 151 85 \$ 552,358.00 9 EL SAUCILLO 4 2 \$ 14,632.00 10 EL SERMON 2 1 \$ 7,316.00 11 LA MEZCLITA 1 1 \$ 3,658.00 12 LA NORIA 16 11 \$ 58,528.00 13 LA PEÑITA 9 5 \$ 32,922.00 14 LA REFORMA 49 25 \$ 179,242.00 15 LA REFORMITA 11 7 \$ 40,238.00 16 LA VENTILLA 14 7 \$ 51,212.00 17 LABOR VIEJA 16 10 \$ 58,528.00 18 LOS LLANITOS 4 2 \$ 14,632.00 19 MORILLOS 1 1 \$ 3,658.00 20 OJO DE AGUA DE SOLANO 21 12 \$ 76,818.00 21 POTRERO DE SAN CRISTOBAL 4 2 \$ 14,632.00 22 POTRERO DE SAN JOAQUIN 2 1 \$ 7,316.00 23 RANCHO NUEVO 2 1 \$ 7,316.00 24 SAN JOSE DEL TERREMOTO 13 6 \$ 47,554.00 25 SAN PABLO 3 2 \$ 10,974.00 26 SOLANO 6 3 \$ 21,948.00																					
2025-358	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA	1,199,824.00	0.00	0.00	599,912.00	0.00	0.00	0.00	599,912.00	0.00	CONTRATO	01-07-2025 / 29-08-2025	100.00 %	100.00 %	250 PRODUCTOR	6.50 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 328 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573 CON TRATAMIENTO PONCHO.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar como serán repartidos la totalidad de bultos (¿por productor o localidad?)																					
2025-364	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE SORGO)	199,800.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	CONTRATO	01-07-2025 / 29-08-2025	100.00 %	100.00 %	50 PRODUCTOR	1.80 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 90 BULTOS DE SEMILLA DE SORGO AMBAR CON TRATAMIENTO PONCHO, CON UN PESO DE 20 KG. N/C LOCALIDAD BULTOS NO DE BENEF X LOCALIDAD TOTAL 1 ATOTONILCO 33 14 \$ 73,260.00 2 EL MOSCO 3 2 \$ 6,660.00 3 LA LAGUNITA 3 1 \$ 6,660.00 4 LABOR VIEJA 1 1 \$ 2,220.00 5 RANCHO NUEVO 6 1 \$ 13,320.00 6 LA VENTILLA 7 3 \$ 15,540.00 7 MORILLOS 12 5 \$ 26,640.00 8 COL. 20 DE NOVIEMBRE 15 4 \$ 33,300.00 9 LLANITOS 6 3 \$ 13,320.00 10 PARAISO 4 1 \$ 8,880.00																					

2025-1131	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA COMPLEMENTARIO	299,956.00	0.00	0.00	149,978.00	0.00	0.00	0.00	149,978.00	0.00	CONTRATO	14-07-2025 / 30-08-2025	100.00 %	100.00 %	25 PRODUCTOR	1.00 LOTE NELANDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 82 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573 CON TRATAMIENTO PONCHO.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar como serán repartidos la totalidad de los bultos (¿por productor o localidad?)																					
		3,437,130.00	0.00	0.00	1,718,565.00	0.00	0.00	0.00	1,718,565.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-353	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2025 / 25-09-2025	100.00 %	100.00 %	80 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE UN LOTE DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (CARRETILLAS, PALA CUADRADA, AZADONES, GUANTES DE CARNAZA, CAVADOR DE MANGO, FUMIGADOR DE 15 L, LENTES DE SEGURIDAD, RASTRILLO JARDINERO, ZAPAPICO CON MANGO DE MADERA																					
2025-1130	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONVENIO CON SEDARH PARA EL EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO	1,500,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-07-2025 / 30-08-2025	0.00 %	0.00 %	50 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEDARH	0	0
OBSERVACIONES.- CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS, PARA LA ADQUISICION DE UN LOTE DE EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO, EN BENEFICIO DE LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO. (TRACTORES Y MAQUINARIA)																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Mencionar que tipo de equipamiento a grandes rasgos.																					
		2,300,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-363	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO (ADQUISICIÓN DE CINTILLA AGRICOLA)	799,200.00	0.00	0.00	399,600.00	0.00	0.00	0.00	399,600.00	0.00	CONTRATO	01-07-2025 / 29-08-2025	100.00 %	100.00 %	80 PRODUCTOR	750,000.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN MANUEL PEREZ MANZANO	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 253 CINTAS DE 5/8 CAL. 6 MIL C/20 CM. 1 LPH ROLLO DE 3000 METROS. ROLLOS POR LOCALIDAD: ATOTONILCO 26, SAN JOSE DEL TERREMOTO 19, CABECERA 71, LABOR VIEJA 18, LA REFORMA 30, OJO DE AGUA DE SOLANO 14, LA VENTILLA 10, 20 DE NOVIEMBRE 12, REFORMITA 12, LA NORIA 4, MORILLOS 6																					
		799,200.00	0.00	0.00	399,600.00	0.00	0.00	0.00	399,600.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CERCO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-354	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS	399,750.00	0.00	0.00	199,875.00	0.00	0.00	0.00	199,875.00	0.00	CONTRATO	28-06-2025 / 25-09-2025	100.00 %	100.00 %	100 PRODUCTOR	31,000.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE ARTURO VILLEGAS FLORES	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS CON UN PESO DE 30 KILOGRAMOS, CALIBRE 12.5 DE 310 METROS LINEALES, 4 PUNTAS. N/C LOCALIDAD ROLLOS NO DE BENEF X LOCALIDAD TOTAL 1 ATOTONILCO 80 25 \$98,400.00 3 COL. 20 DE NOVIEMBRE 15 4 \$18,450.00 4 EL MOSCO 10 3 \$12,300.00 5 EL PARAISO 17 5 \$20,910.00 6 EL REFUGIO 10 3 \$12,300.00 7 EL SAUCILLO 22 6 \$27,060.00 8 EL SERMON 12 3 \$14,760.00 9 LA REFORMA 20 5 \$24,600.00 10 LA VENTILLA 25 6 \$30,750.00 11 LABOR VIEJA 12 3 \$14,760.00 12 LAS PILAS 12 2 \$14,760.00 13 MESA DEL CAMPANARIO 18 6 \$22,140.00 14 MOJARRAS DE ARRIBA 5 2 \$6,150.00 15 MORILLOS 16 4 \$19,680.00 16 OJO DE AGUA DE SAN JUAN 6 2 \$7,380.00 17 OJO DE AGUA DE SOLANO 15 5 \$18,450.00 18 RANCHO NUEVO 6 2 \$7,380.00 19 SAN ISIDRO 6 2 \$7,380.00 20 SAN JOSE DEL TERREMOTO 10 3 \$12,300.00 21 SANTA ANA 8 2 \$9,840.00																					
		399,750.00	0.00	0.00	199,875.00	0.00	0.00	0.00	199,875.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa:SO CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-3159	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD DE CIUDAD FERNÁNDEZ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-10-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	32,006 PERSONA	1.00 UNIDAD MÉDICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE CASA DE SALUD DE CIUDAD FERNÁNDEZ																					
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-1133	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR SAN JOSÉ DEL TERREMOTO-OJO DE AGUA DE SAN JUAN, EN	488,301.87	0.00	0.00	488,301.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-09-2025 / 27-10-2025	0.00 %	0.00 %	381 PERSONA	120.00 METRO CUADR	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE SA DE CV	0	0

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-376	CIUDAD FERNANDEZ / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	94 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	3,093,349.73	0.00	0.00	3,093,349.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	13,280,773.83	0.00	13,280,773.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	499,859.00	0.00	0.00	499,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	743,522.28	0.00	743,522.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	22,394,200.64	0.00	15,087,138.93	7,307,061.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	4,572,077.03	0.00	4,142,077.03	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,747,659.43	0.00	1,747,659.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,453,705.00	0.00	61,956.00	1,391,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	6,936,080.00	0.00	0.00	3,868,040.00	750,000.00	0.00	0.00	2,318,040.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	488,301.87	0.00	0.00	488,301.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	26,805,000.00	0.00	0.00	26,805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	84,614,528.81	0.00	37,163,127.50	44,383,357.31	750,000.00	0.00	0.00	2,318,040.00	4.00

Techo FISM: **37,176,114.00**
Techo FFM: **46,674,865.00**

Disponible FISM: **12,986.50**
Disponible FFM: **2,291,507.69**