

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: ÓRGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN Proyecto:CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-245	CIUDAD FERNANDEZ / APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (2 AL MILLAR)	101,566.77	0.00	0.00	101,566.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-04-2026 / 31-12-2026	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		101,566.77	0.00	0.00	101,566.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-246	CIUDAD FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-04-2026 / 31-12-2026	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CPE	0	0
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-215	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RAYÓN	552,500.94	0.00	552,500.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2026 / 17-08-2026	0.00 %	0.00 %	35 PERSONA	149.70 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN CONCRETO EXISTENTE EN 147.9 METROS LINEALES, RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EXCAVACIÓN PLANTILLA, SUMINISTRO, INSTALACION Y NIVELACION DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA DE 12" DE DIÁMETRO EN 70 METROS LINEALES. REALIZACION DE PRUEBA HIDROSTATICA-NEUMATICA DE HERMETICIDAD, ACOSTILLADO, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, REPOSICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DE F' C=250KG/CM2. CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA, REPOSICION DE 9 DESCARGAS DE DRENAJE, CONSTRUCCION DE 9 REGISTROS DOMICILIARIOS.																				
		552,500.94	0.00	552,500.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-216	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE PLATANARES, DE CALLE MOLINOS DEL ALTO A CALLE PROFRA. REFUGIO MARÍA HERNÁNDEZ QUINTERO	2,726,853.80	0.00	2,726,853.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2026 / 17-08-2026	0.00 %	0.00 %	85 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR EN 970.16 M2. CONSTRUCCIÓN DE 154.47 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO, SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15X20X40. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN 309.55 M2, 21 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 21 TOMAS DE AGUA POTABLE. REPOSICIÓN DE 9 LUMINARIAS EXISTENTES, PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA.																				
2026-227	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, BARRIO PRIMERO, CALLE SAN MARTÍN, DE CALLE ABASOLO A CALLE HERNÁNDEZ	2,219,919.26	0.00	2,219,919.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2026 / 24-08-2026	0.00 %	0.00 %	65 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN 770.21 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR. FORJADO DE 281.80 ML DE GUARNICION DE CONCRETO. SE SUMINISTRARAN Y COLOCARAN 266.13 M² DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO. SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 LUMINARIAS LED. REPOSICION DE 4 LUMINARIAS																				

2026-229	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, BARRIO CUARTO, CALLE ESCONTRIA, DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN BALANDRÁN AL CADENAMIENTO 0+600.00, HACIA EL NORTE	2,760,397.78	0.00	2,760,397.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN 1061.23 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. FORJADO DE 7 ML DE DENTELLÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO. FORJADO DE 298 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO. CONSTRUCCIÓN DE 510.45 M² DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 LUMINARIAS LED Y REPOSICIÓN DE 4 LUMINARIAS LED.																							
2026-233	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL SAUCILLO, CALLE HIDALGO, DE CALLE INSURGENTES A CALLE CARRANZA	1,929,479.01	0.00	1,929,479.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE 877.80 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. FORJADO DE 349.97 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO. SE SUMINISTRARÁN Y COLOCARÁN 236.96 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 LUMINARIAS LED Y REPOSICIÓN DE 3 LUMINARIAS LED.																							
2026-236	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, PRIMERA PRIVADA DE JUÁREZ, DE CALLE JUÁREZ A FIN DE CALLE	885,423.93	0.00	885,423.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE 397.99 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 LUMINARIAS LED Y REPOSICIÓN DE 2 LUMINARIAS LED.																							
2026-231	OJO DE AGUA DE SOLANO / CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SOLANO, CALLE BENITO JUÁREZ, DE CALLE LÁZARO CARDENAS AL CADENAMIENTO 0+110.00	1,793,521.85	0.00	1,793,521.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE 705 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR. FORJADO DE 228.73 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 269.13 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 LUMINARIAS																							
		12,315,595.63	0.00	12,315,595.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2026-244	CIUDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2026 / 24-08-2026	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	300.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE LUMINARIA MODELO RADIANT-60-190-5K; POTENCIA 60 WATTS; CON 90 LUMENES POR WATT; 11400 LUMENES TOTALES; RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS IK10 (ANTIVANDALISMO); PROTECCIÓN IP67 EN DRIVER Y IP68 EN MODULO DE LED; GARANTIA EN SISTEMA. O SIMILAR.																						
		1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CALLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2026-217	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, BARRIO SEGUNDO, CALLE EMILIANO ZAPATA, LADO ORIENTE, DE 65 METROS DESPUÉS DE CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN AL MONUMENTO EMILIANO ZAPATA	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2026 / 17-08-2026	0.00 %	0.00 %	190 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- RENOVACIÓN DE 4 POZOS DE VISITA, Y APLICACIÓN DE 1914 METROS CUADRADOS DE RIEGO DE LIGA MEDIANTE MULTIPLICACIÓN CATIONICA. COLOCACIÓN DE 1914 METROS CUADRADOS DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR.																						
		1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACIÓN, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2026-243	CIUDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ	532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2026 / 24-08-2026	0.00 %	0.00 %	1,400 ALUMNO	1.00 AULA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- 30 CUBETAS DE PINTURA DE 19 LTS, OSEL, BRONCE, BASE A COLOR VERDE; 25 CUBETAS DE PINTURA DE 19 LTS, ESMALTE COPE 3008 VERDE JARDIN OSEL, 25 C3121 ESMALTE COPE, BLANCO BRILLANTE, S.R. 3121 CUBETA DE 19 LTS; 100 CONTRATO SUPERIOR BLANCO OSTIÓN, CUBETA DE 19 LTS.																						
		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
------	-------------------------	-------	------	---------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	----------------	-------------------

2026-213	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COL. DEMOCRACIA, CALLE HIDALGO Y CANAL MEDIA LUNA	211,579.71	0.00	211,579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRÁ EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS POSTES DE CONCRETO DE 12MTS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE DOBLE METÁLICA, LA OBRA SE INTEGRA CON LA CONSTRUCCIÓN EN MEDIA TENSIÓN CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 151 ML DE LÍNEA EN 2F-ACSR 1/0, CONSTRUCCIÓN DE 34 ML DE BAJA TENSIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS RETENIDAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR D1-10 KVA-13200-240/120.																						
		211,579.71	0.00	211,579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0	0	

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO Proyecto:ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-224	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	1,126,711.91	0.00	0.00	1,126,711.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-05-2026 / 31-07-2026	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	2.00 VEHÍCULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO HILUX DOBLE CABINA TRANSMISION MANUAL MODELO 2026, 5 PUERTAS 4 CILINDROS Y UNA CAMIONETA RAM 700 TRADESMAN CREW DOBLE CABINA MODELO 2026, 4 CILINDROS, 5 PASAJEROS, 4 PUERTAS																					
		1,126,711.91	0.00	0.00	1,126,711.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0	

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-220	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,789.64	0.00	0.00	136,789.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-03-2026 / 31-12-2026	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS																					
		136,789.64	0.00	0.00	136,789.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0	

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-219	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-03-2026 / 31-12-2026	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO HOJAS TAMANO CARTA, HOJAS TAMANO OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPICES, BICOLOR, TABLAS DE APOYO, FOLDER, GRAPADORAS, PERFORADORAS, PILAS, POSTIT, LAPICES, ETC. ETC																					
		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0	

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-222	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-03-2026 / 31-12-2026	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE AIO M70A, PANTALLA 23.8 FHD, INTEL CORE ULTRA 5, RAM 16GB, 512GB, SSD WINDOWS 11 PRO. ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS DE INVERTER FRIO/CALOR, ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL																					
		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0	

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-248	CIUDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO (A-7573), PRIMER TEMPORADA	2,117,500.00	0.00	0.00	1,058,750.00	0.00	0.00	0.00	1,058,750.00	0.00	CONTRATO	09-02-2026 / 31-05-2026	0.00 %	0.00 %	80 PRODUCTOR	8.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		2,117,500.00	0.00	0.00	1,058,750.00	0.00	0.00	0.00	1,058,750.00	0.00									0	0	

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
------	-------------------------	-------	------	---------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	----------------	-------------------

2026-247	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	Obra	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN	
2026-249	CIUDAD FERNANDEZ / SUELDOS, PERCEPCIONES, MEJORA SALARIAL, ESTÍMULOS Y OTRAS PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	19,352,769.01	0.00	0.00	19,352,769.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00	0.00	48,106 PERSONA	57.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
2026-250	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PÚBLICA (GASTOS OPERATIVOS)	4,158,870.67	0.00	0.00	4,158,870.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00	0.00	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
2026-251	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PÚBLICA (GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS FORTAMUN)	1,704,157.00	0.00	0.00	1,704,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00	0.00	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
		25,215,796.68	0.00	0.00	25,215,796.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN	
2026-252	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE CARGADORES Y CARTUCHOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00	0.00	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
2026-253	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	293,000.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-04-2026 / 31-12-2026	0.00	0.00	48,106 PERSONA	1.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
		478,000.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:CAPACITACIÓN Proyecto:CAPACITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN	
2026-254	CIUDAD FERNANDEZ / CAPACITACIONES DE FORMACIÓN INICIAL Y CONTINÚA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-04-2026 / 31-12-2026	0.00	0.00	48,106 PERSONA	3.00 CURSO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN	
2026-255	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	692,520.00	0.00	0.00	692,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2026 / 31-12-2026	0.00	0.00	48,106 PERSONA	45.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
		692,520.00	0.00	0.00	692,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EVALUACIÓN Y CONFIANZA Proyecto:EVALUACIÓN Y CONFIANZA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN	
2026-256	CIUDAD FERNANDEZ / EVALUACIÓN A PERSONAL EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-04-2026 / 31-12-2026	0.00	0.00	48,106 PERSONA	12.00 EXAMEN	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
		102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
------	-------------------------	-------	------	---------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	-----------	---------------	-------	------	----------	-------------	---------------	------------------

2026-240	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CIUDAD FERNÁNDEZ	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2026 / 30-09-2026	0.00 %	0.00 %	94 PERSONA	1.00 OBRA	Obra OBRA	AYUNTAMIEN TO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN VIVIENDAS, DE 10 CM. DE ESPESOR, MALLA ELECTROSOLDADA, CON UNA RESISTENCIA DE FC = 150KG/CM		740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TECHO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN	
2026-242	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CIUDAD FERNÁNDEZ	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2026 / 24-08-2026	0.00 %	0.00 %	94 PERSONA	1.00 OBRA	Obra OBRA	AYUNTAMIEN TO	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE HERRERIA, MONTENES DE 3", CAL 14, LAMINA GALVANIZADA, CAL. 26.		1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	2,101,566.77	0.00	0.00	2,101,566.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	552,500.94	0.00	552,500.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	15,465,595.63	0.00	12,315,595.63	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	211,579.71	0.00	211,579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,523,501.55	0.00	0.00	1,523,501.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	3,367,500.00	0.00	0.00	2,308,750.00	0.00	0.00	0.00	1,058,750.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	26,758,316.68	0.00	0.00	26,758,316.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,126,000.00	0.00	2,126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52,638,561.28	0.00	15,205,676.28	36,374,135.00	0.00	0.00	0.00	1,058,750.00	0.00

Techo FISM: **39,072,125.00**

Techo FFM: **50,783,385.00**

Disponible FISM: **23,866,448.72**

Disponible FFM: **14,409,250.00**