

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:PROTECCION DEL FRÍO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-459	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL FRÍO PARA PERSONAS VULNERABLES (ADQUISICIÓN DE CHAMARRAS)	499,989.00	0.00	0.00	398,759.86	0.00	0.00	0.00	0.00	101,229.14	CONTRATO	15-12-2025 / 19-12-2025	100.00 %	100.00 %	750 PERSONA	750.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAYRA PRADO JIMENEZ	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 750 CHAMARRA BEISBOLERA PARA ADULTO. CONFECCIONADA EN MEZCLA DE POLIESTER Y ALGODON. CON DOS BOLSILLOS EXTERNOS. SIN CIERRE. RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS FORTAMUN																					
		499,989.00	0.00	0.00	398,759.86	0.00	0.00	0.00	0.00	101,229.14											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: ÓRGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN Proyecto:CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-349	CIUDAD FERNANDEZ / APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACION, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (2 AL MILLAR)	93,349.73	0.00	0.00	93,349.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS ARMANDO LEDEZMA, MARTIN ENRIQUE PATINO HERRERA	0	0
OBSERVACIONES.- SE LLEVO ACABO LA ADQUISICION DE UN CPU PROCESADOR PENTIUM, MONITOR CURVO 24", 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP-4103DW 40 PPM 1200X1200 DPI, UNA COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE 24IRH9 23.8" INTEL I5 13420H 3.40GHZ, 16 GB, 512 GB W11 HOME; UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 1 TON. A 110 V. ASI COMO LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA																					
		93,349.73	0.00	0.00	93,349.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-348	CIUDAD FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CPE	0	0
OBSERVACIONES.- SE DA CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EL PAGO DEL IMPORTE DE LA FACTURACION TARIFA 5A DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ EL MONTO REAL PARA ESTA ACCION ES DE \$3,002,167.75																					
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-282	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE CENTENARIO A CALLE MADERO	951,919.31	0.00	951,919.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-07-2025 / 02-10-2025	100.00 %	100.00 %	301 PERSONA	1,118.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE CHAVEZ RODRIGUEZ	0	8513
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA RUPTURA Y DEMOLICION DE 90.86 M³ DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,118.00 ML DE TUBERIA DE PVC HCO RD-26 DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO. INCLUYENDO: 63.34 M³ DE PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO Y 133.83 M³ DE ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO (ARENA), HABILITADO DE 80 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, REPOSICION DE 666.25 M² DE PAVIMENTO HIDRAULICO (REPOSICION DE BANQUETAS), FORJADO DE 1 CAJA DE VALVULAS, FORJADO DE 68.70 ML DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO, REPOSICION DE 51.30 M² DE PAVIMENTO HIDRAULICO (REPOSICION DE PAVIMENTO), REPOSICION DE TOPE REDUCTOR DE VELOCIDAD, PLACA INFORMATIVA CON INFORMACION GENERAL DE LA OBRA.																					
2025-283	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, CALLE CENTENARIO, LADO ORIENTE Y PONIENTE, DE CALLE JIMENEZ A CARRETERA FEDERAL 70	709,210.36	0.00	709,210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-09-2025 / 09-12-2025	100.00 %	100.00 %	259 PERSONA	1,028.14 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN COMPEAN MENDEZ	0	41280
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA RUPTURA Y DEMOLICION DE 40.55 M³ DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,028.14 ML DE TUBERIA DE PVC HCO RD-26 DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYENDO: 41.12 M³ DE PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO Y 59.65 M³																					

	DE ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO (ARENA), HABILITADO DE 69 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, REPOSICION DE 208.61 M² DE PAVIMENTO HIDRAULICO FC=250KG/CM² ESPESOR DE 15CM, FORJADO DE 1 CAJA DE VALVULAS, CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A LINEA DE ALIMENTACION EN CALLE JIMÉNEZ, PLACA INFORMATIVA CON INFORMACION GENERAL DE LA OBRA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.																								
2025-284	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE MORELOS, TRAMO 1: DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE MORELOS A CALLE CUAUHEMOC, TRAMO 2: DE CALLE GOMEZ FARIAS A CALLE MOCTEZUMA	1,812,156.63	0.00	1,812,156.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-01-2026 / 18-03-2026	100.00 %	100.00 %	323 PERSONA	1,266.53 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE SALOMÓN LOREDO FLORES	0	45308
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE 411.80 MTS DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC DE 8" DE DIAMETRO, SUSTITUCION DE 23.53 ML DE TUBERIA PVC 3" Y LA INSTALACION DE 831.15 ML DE TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAMETRO EN AMBAS ACERAS DE TODO EL TRAMO; LA OBRA INCLUYE LA INSTALACION DE 5 VALVULAS DE FOGO DE 3" Y 1 DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES PARA LAS CONEXIONES Y TRANSICIONES DE MATERIAL EN SU EXTREMO SUR, ASI COMO LA REPOSICION DE 86 TOMAS DOMICILIARIAS DESDE LA ABRAZADERA Y LOS RELLENOS CORRESPONDIENTES. SE DEMOLERÁ Y REPONDRÁ EL CONCRETO EN EL AREA DAÑADA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE LLEVARÁ A CABO LA LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LOS MISMOS.																									
2025-285	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE PLAZA PRINCIPAL, LADO PONIENTE DE CALLE MOCTEZUMA A CALLE HIDALGO	520,618.90	0.00	520,618.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2025 / 28-09-2025	100.00 %	100.00 %	23 PERSONA	217.80 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARTIN REYNAGA AGUILAR	0	45380	
OBSERVACIONES.- SE REALIZARON LOS CONCEPTOS DE LIMPIEZA Y TRAZO DEL AREA DE TRABAJO, SEGUIDO DE LA RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO Y BANQUETAS, POSTERIORMENTE LA EXCAVACION DE ZANJAS, PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR LAS TUBERIAS DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2" Y 8" DE DIAMETRO EN LONGITUDES DE 100.20 M Y 117.60 M RESPECTIVAMENTE. CON LA TUBERIA COLOCADA, SE PROCEDIO AL ACOSTILLADO CON ARENA DE RÍO CON 15 CM POR ENCIMA DE LOMO DE TUBO, ASI MISMO SE REALIZARON LAS PRUEBAS DE HERMETICIDAD EN TODA LA LINEA. POSTERIORMENTE, LAS ZANJAS SE RELLENARON Y COMPACTARON EN CAPAS, UTILIZANDO TANTO MATERIAL DE BANCO COMO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PARA GARANTIZAR LA FIRMEZA DEL TERRENO Y PREVENIR HUNDIMIENTOS. SE CONSTRUYO 2 CAJAS DE VALVULAS DE 1.50*2.50*1.20 M (INT) Y SE INSTALARON 4 VALVULAS DE COMPUERTA FOGO DE 3". EN EL ÁMBITO DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS, SE REPUSIERON 6 TOMAS DOMICILIARIAS UTILIZANDO TUBERIA TIPO KITEK DE 1/2" DE DIAMETRO. PARA FINALIZAR, SE LLEVÓ A CABO LA COLOCACION DE BASE HIDRAULICA EN ESPESOR DE 20 CM, LA COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BANQUETAS Y EL CALAFATEO DE LAS JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO OXIDADO, FINALIZANDO CON LA LIMPIEZA DE LA ZONA. SE COLOCÓ LA PLACA INFORMATIVA Y UNA MAMPARA INFORMATIVA SEGÚN LOS LINEAMIENTOS MUNICIPALES.																									
2025-286	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE CEPEDA, DE CALLE HIDALGO A CALLE JUÁREZ	495,623.54	0.00	495,623.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2025 / 13-11-2025	100.00 %	100.00 %	41 PERSONA	296.56 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARTIN REYNAGA AGUILAR	0	45450	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIO EN LA PREPARACION DEL TERRENO, INCLUYENDO LA LIMPIEZA Y TRAZO METICULOSO DEL AREA DE TRABAJO, SEGUIDO DE LA RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO Y BANQUETAS, SE PROCEDIO A HACER LA EXCAVACION DE ZANJAS, COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR LAS TUBERIAS DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2" Y 8" DE DIAMETRO QUE SE INSTALARON EN LONGITUDES DE 193.25 Y 103.31 ML RESPECTIVAMENTE. UNA VEZ COLOCADA LA TUBERIA SE PROCEDIÓ A ACOSTILLAR CON ARENA DE RÍO 15 CM POR ENCIMA DE LOMO DE TUBO. POSTERIORMENTE LAS ZANJAS FUERON RELLENADAS Y COMPACTADAS EN CAPAS, UTILIZANDO TANTO MATERIAL DE BANCO COMO PRODUCTO DE LA EXCAVACION. SE CONSTRUYO UNA CAJA DE VALVULAS Y SE INSTALO UNA VALVULA COMPUERTA FOGO DE 8", SE REPUSIERON 11 TOMAS DOMICILIARIAS, SE COLOCÓ LA BASE HIDRAULICA EN ESPESOR DE 20 CM, SE HIZO LA REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y BANQUETAS, FINALIZANDO CON LA LIMPIEZA DEL LUGAR. COMO PARTE DE LA TRANSPARENCIA DE LA OBRA, SE COLOCÓ LA PLACA Y LA MAMPARA INFORMATIVAS SEGUN LOS LINEAMIENTOS MUNICIPALES.																									
2025-287	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE PLAZA PRINCIPAL LADO NORTE, DE CALLE CEPEDA A ZENON FERNANDEZ; CALLE ZARAGOZA, DE CALLE ZENON FERNANDEZ A CALLE FRONTERA, CALLE PLAZA PRINCIPAL LADO SUR, DE CALLE MORELOS A CALLE GALEANA Y CALLE RAYÓN, DE CALLE GALEANA A CALLE GUERRERO.	959,518.00	0.00	959,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2025 / 09-10-2025	100.00 %	100.00 %	293 PERSONA	836.70 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SALOMON LOREDO FLORES	0	45768	
OBSERVACIONES.- SE REALIZARON LOS CONCEPTOS DE LIMPIEZA Y TRAZO DEL AREA DE TRABAJO, SEGUIDO DE LA RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO Y BANQUETAS, POSTERIORMENTE LA EXCAVACION DE ZANJAS. SE COLOCÓ PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR LAS TUBERIAS DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2" Y 3" DE DIAMETRO EN LONGITUDES DE 247.20 M Y 589.50 M RESPECTIVAMENTE. CON LA TUBERIA COLOCADA, SE PROCEDIO AL ACOSTILLADO CON ARENA DE RÍO CON 15 CM POR ENCIMA DE LOMO DE TUBO, ASI MISMO SE REALIZARON LAS PRUEBAS DE HERMETICIDAD EN TODA LA LINEA. LAS ZANJAS SE RELLENARON Y COMPACTARON EN CAPAS, UTILIZANDO TANTO MATERIAL DE BANCO COMO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PARA GARANTIZAR LA FIRMEZA DEL TERRENO Y PREVENIR HUNDIMIENTOS. EN EL ÁMBITO DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS, SE REPUSIERON 78 TOMAS DOMICILIARIAS UTILIZANDO TUBERIA TIPO KITEK DE 1/2" DE DIAMETRO. PARA FINALIZAR, SE LLEVÓ A CABO LA COLOCACION DE BASE HIDRAULICA EN ESPESOR DE 20 CM, LA COLOCACION DE 467.33 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BANQUETAS Y LIMPIEZA DE LA ZONA. SE COLOCÓ LA PLACA INFORMATIVA SEGÚN LOS LINEAMIENTOS MUNICIPALES.																									
2025-304	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LA SANTA CRUZ/CRUZ DEL MEZQUITE, CALLEJÓN DE LA CRUZ GORDA, DE CALLE MANUEL GAMA A CALLE AZTECA	552,456.54	0.00	552,456.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2025 / 30-10-2025	100.00 %	100.00 %	752 PERSONA	822.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RAFAEL MARTINEZ SANCHEZ	0	46282	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLÓ LA INSTALACION DE 822 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC HCO RD-26 DE 4" EN EL CALLEJON DE LA CRUZ GORDA (CALLE GUADALUPE MARTINEZ) DE CALLE MANUEL GAMA A CALLE AZTECA, EN LA COLONIA GAMA, CIUDAD FERNANDEZ, ACOSTILLADO DE LA TUBERIA HASTA 15 CM ENCIMA DEL LOMO DE TUBO CON ARENA, RELLENO CON REOLITA EN UN ESPESOR DE 20 CM COMPACTADO, SE REALIZÓ LA CONSTRUCCION DE UNA CAJA PARA LA INSTALACION DE UNA VÁLVULA DE FOGO DE 4", INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO CON TEE DE 6" DE REDUCCION A 4" E INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DIAMETRO A LINEA EXISTENTE DE 2" EN CALLE AZTECA, REPOSICION DE TOMA DE AGUA EXISTENTE CON MANGUERA KITEK DE 1/2", ABRAZADERA OMEGA, ADAPTADORES DE BRONCE DE PEALPE 1/2", CODO DE BRONCE KITEK, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA, PLACA CON INFORMACION POR EL MUNICIPIO 0.5*0.30 M DE ACRÍLICO METÁLICO DISEÑO LASER INCLUYE LA CONSTRUCCION DE MURO PARA COLOCACION DE PLACA DE 0.80*0.60 M A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ACABADO CON APLANADO Y PINTURA VINÍLICA (P.U.O.T.) LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.																									
2025-305	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, ANDADOR ROSALES, DE CALLE FRAMBOYANES A CALLE DREN PLATANARES	218,674.00	0.00	218,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2025 / 08-12-2025	100.00 %	100.00 %	105 PERSONA	109.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	0	46319	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLÓ LA REHABILITACION DE 109.50 ML DE TUBERIA DE AGUA POTABLE RD-26 DE 2" DE DIAMETRO, CON INSTALACION DE 2 VALVULAS DE COMPUERTA, CONSTRUCCION DE 2 CAJA DE VALVULA MAS LA REPOSICION DE 28 TOMAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCION DE 350.38 M2 DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO ESPESOR DE .10CM DE RESISTENCIA DE F' C=150 KG/CM2.																									
2025-306	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA, DE CALLE CENTENARIO A CALLE HIDALGO, BARRIO PRIMERO, EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	2,023,933.99	0.00	2,023,933.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-01-2026 / 26-02-2026	100.00 %	100.00 %	451 PERSONA	296.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	EME INGENIERIA + CONSTRUCCION DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	0	46355	
OBSERVACIONES.- CONSISTENTE EN: 354 M DE TUBERIA CORRUGADA DE PEAD DE 12", 12 POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.50 M DE PROFUDIDAD, SUSTITUCION DE 120 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																									
2025-307	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE ALDAMA E INDEPENDENCIA, BARRIO SEGUNDO, EL REFUGIO, CD. FDZ.	3,428,288.87	0.00	3,428,288.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2025 / 13-02-2026	100.00 %	100.00 %	432 PERSONA	688.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI, S.A. DE C.V.	0	89755	
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO DE TUBERIA PEAD PARA ALCANTARILLADO DE 12" DE DIAMETRO, 685 ML. 9 POZOS DE VISITA, REPOSICION DE 685 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE 250 KG. 15 CM. DE ESPESOR, 11 RECONEXIONES DE LINEA CENTRAL A LINEA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 115 REGISTROS																									

SANITARIOS, 115 DESCARGAS, 60 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA.																			
		11,672,400.14	0.00	11,672,400.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-308	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, ANDADOR ROSALES, DE CALLE FRAMBOYANES A CALLE DREN PLATANARES	706,512.07	0.00	706,512.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2025 / 08-12-2025	100.00 %	100.00 %	102 PERSONA	112.70 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	0	46397
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE 112.70 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON LA CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA DE PROFUNDIDADES 1.20 MTS Y 1.29 MTS RESPECTIVAMENTE Y LA REHABILITACION DE 27 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON CONSTRUCCION DE 27 REGISTROS SANITARIOS MAS LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ESQUINA DE BOCACALLE CON DREN PLATANARES DE 4.32 M3 DE .15 CM DE ESPESOR Y RESISTENCIA DE F C=250 KG/CM2; ADEMAS DEL RETIRO DE 6 ARBOLES Y DEMOLICION DE 6 JARDINERAS AL CENTRO DONDE SERIA ALOJADO EN DRENAJE SANITARIO CONSTRUYENDO NUEVAMENTE 8 PIEZAS DE JARDINERA NUEVAS MAS EL RETIRO DE 247.13 M2 DE ADOQUIN PARA SU POSTERIOR REACOMODO, REACOMODANDO LA CANTIDAD DE 245.85M2 DE ADOQUIN CNCLUYENDO TRABAJOS CON LA COLOCACION DE MURO, PLACA Y MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA																					
2025-2052	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE LEONA VICARIO, DE CALLE FRAMBOYANES A 20 MTS. DESPÚES DE 1A. PRIV. LEONA VICARIO Y CALLE FRAMBOYANES, DE CALLE LEONA VICARO A CALLE PROL. DE LEONA VICARIO	897,598.49	0.00	897,598.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-10-2025 / 05-12-2025	100.00 %	100.00 %	41 PERSONA	192.45 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	101964
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPO LA REHABILITACION DE 192.45 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PEAD DE 12" EN CALLE LEONA VICARIO, DE CALLE FRAMBOYANES HASTA 20 METROS DESPUES DE LA 1RA PRIVADA DE LEONA VICARIO, Y EN CALLE FRAMBOYANES DE CALLE LEONA VICARIO A CALLE PROL DE LEONA VICARIO, ZONA CENTRO, CIUDAD FERNANDEZ, ACOSTILLADO DE LA TUBERIA HASTA 15 CM ENCIMA DEL LOMO DE TUBO CON ARENA, RELLENO CON REOLITA EN UN ESPESOR DE 20 CM COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA, REPOSICION DE 351.84 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, SUSTITUCION DE 11 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE, CONSTRUCCION DE 5 POZOS DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA, PLACA CON INFORMACIÓN POR EL MUNICIPIO 0.5*0.30 M DE ACRÍLICO METÁLICO DISEÑO LASER INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA COLOCACIÓN DE PLACA DE 0.80*0.60 M A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ACABADO CON APLANADO Y PINTURA VINÍLICA (P.U.O.T.) LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.																					
		1,604,110.56	0.00	1,604,110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:FOMENTO DEPORTIVO Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-4557	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE MOVILIDAD ACTIVA (ADQUISICION DE BICICLETAS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO)	1,199,880.80	0.00	0.00	1,199,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-12-2025 / 19-12-2025	100.00 %	100.00 %	400 PERSONA	400.00 MPLEMENTOS DEPORTIVOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDUARDO ISAI GARCÍA JUÁREZ	0	0	
OBSERVACIONES.- 19 BICICLETAS BEN BIC NEXT H R16, 16 BICICLETAS BEN BIC NEXT D R16, 15 BICICLETAS BICIC NEXT CROSS R16, 53 BICICLETAS BIC NEXT CROSS R20, 13 BICICLETAS BEN BIC NEXT D R20, 10 BICICLETA BEN BIC NEXT H R20, 18 BICICLETA CROSS NEXT R16, 1 BICICLETA CROSS NEXT R20, 90 BICICLETA RODADA 15 UNISEX, 164 BICICLETA RODADA 24,1 BICICLETA RODADA 20 H																						
		1,199,880.80	0.00	0.00	1,199,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-309	OJO DE AGUA DE SOLANO / REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPOTIVO CAMPO OJO DE AGUA DE SOLANO	499,859.00	0.00	0.00	499,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2025 / 09-12-2025	100.00 %	100.00 %	1,373 PERSONA	1.00 ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPOTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN MANUEL BANDA SALAZAR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS A BASE DE ZAPATA CORRIDA, MUROS DE LADRILLO RECOCIDO, LOSA DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO, PISO DE LOSETA CERAMICA, INCLUYE TAZAS, UN LAVADO DE CERAMICA, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDROSANITARIA, FOSA SEPTICA, INSTALACION DE MALLA CICLONICA, COLOCACION DE LUMINARIAS E INSTALACION DE JUEGOS METALICOS INFANTILES.																						
		499,859.00	0.00	0.00	499,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL, Subprograma:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Proyecto:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-2461	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y CASETA DE ACCESO PARA CORRALÓN MUNICIPAL, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	743,457.07	0.00	743,457.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-12-2025 / 09-02-2026	100.00 %	100.00 %	36,275 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. VICTOR HUGO ORDAZ JIMÉNEZ	0	5012
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 83.13 M DE BARDA EN LADO NORTE DEL PREDIO A BASE DE MURO DE BLOCK SOLIDO 15X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. CONTANDO CON UNA CIMENTACION A BASE DE 20 CM DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA, PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 1.20X0.20 M CON 8 VARILLAS #3 Y BASTONES DEL #3@20 CM, CONTRATRABE DE CONCRETO DE 20X40 CM, MURETE DE BLOCK SOLIDO DE 15X20X40 CM, RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO, ASI COMO UN PORTON ABATIBLE DE HERRERIA DE 4 M DE LARGO DE DOS HOJAS Y LA CONSTRUCCION DE UNA CASETA DE ACCESO CON INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS, ADEMAS DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE 150W EN 2 POSTES CONICOS DE 9 METROS DE ALTURA CON DOBLE BRAZO DE ALERON																					

CAJON PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS QUE SOPORTARON LA ESTRUCTURA HIDRAULICA DE 453.99 M2 DE CONCRETO, Y COLOCACION 1 POSTE CON LUMINARIA DE TECNOLOGIA LED.																								
2025-316	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, COL. GAMA, CALLE PEDRO YAÑEZ AMADOR, DE CALLE MANUEL GAMA A CALLE MOCTEZUMA	2,456,601.09	0.00	2,456,601.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23	PERSONA	1,531.15 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE, S.A. DE C.V.	0	53547
OBSERVACIONES.- 1,277.26 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO, 69 M DE TUBERIA PARA LINEA DE AGUA POTABLE, 314.13 M DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO, 400.75 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO, INCLUYE ALUMBRADO PUBLICO																								
2025-2463	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO A CALLE DIVISION DEL NTE	1,625,480.73	0.00	1,625,480.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	PERSONA	1,565.68 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIRIAM GALVAN VARGAS	0	99137
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE FRANCISCO I MADERO A CALLE DIVISION DEL NTE. CON UNA LONGITUD DE 214.92 M Y ANCHO PROMEDIO DE 6.30 M, REHABILITACION DE 394.80 M DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 2", FORJADO DE 378.80 M DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CONSTRUCCION DE 343.03 M2 DE BANQUETA CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=150 KG/CM2, CONSTRUCCION DE 1,222.65 M2 DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, 378.80 M DE PINTURA AMARILLA DE TRAFICO EN GUARNICIONES, SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 LUMINARIAS LED DE 80W NUEVAS Y REPOSICION DE 3 LUMINARIAS EXISTENTES Y LA COLOCACION DE PLACA CON INFORMACION DE OBRA																								
2025-2462	LA REFORMA / CONSTRUCCION INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD LA REFORMA, CALLE FRANCISCO I MADERO, DE CALLE PINO SUAREZ A CALLE 5 DE MAYO	1,884,714.42	0.00	1,884,714.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	PERSONA	1,140.20 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN MANUEL BANDA SALAZAR	0	102380
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO DE CALLE PINO SUAREZ A CALLE 5 DE MAYO CON UNA LONGITUD DE 151 M Y ANCHO PROMEDIO DE 5.58 M, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 327.00 M DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 2", FORJADO DE 8.07 M DE DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1140.20 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 LUMINARIAS LED DE 80W INCLUYEN BASE PREFABRICADA, POSTE DE 7M, CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, REPOSICION DE 4 LUMINARIAS LED DE 80W, COLOCACION DE 2 SEÑALES RESTRINGIDAS/PREVENTIVAS, 1 SEÑAL CON NOMENCLATURA DE NOMBRE DE CALLE Y COLOCACION DE PLACA CON INFORMACION DE OBRA.																								
		13,656,391.41	0.00	13,656,391.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-319	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,699,938.24	0.00	0.00	1,699,938.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2025 / 30-09-2025	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO IMLUX SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE LUMINARIA MODELO RADIANT-60-190-5K; POTENCIA 60 WATTS; CON 90 LUMENES POR WATT; 11400 LUMENES TOTALES; RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS IK10 (ANTIVANDALISMO); PROTECCION IP67 EN DRIVER Y IP68 EN MODULO DE LED; GARANTIA EN SISTEMA. O SIMILAR.																					
		1,699,938.24	0.00	0.00	1,699,938.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-318	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA, EN CIUDAD FERNANDEZ, LOS LLANITOS, CALLE COLÓN, DE CALLE JUÁREZ A CALLE HIDALGO	2,692,950.49	0.00	0.00	2,692,950.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-08-2025 / 22-10-2025	100.00 %	100.00 %	376 PERSONA	4,729.80 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIO EN LA RENIVELACION Y COMPACTACION DE 332 M2 DE TERRENO NATURAL EXISTENTE, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 66.45 M3 DE MATERIAL TIPO BASE HIDRAULICA TRITURADA, COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION DE 1,377.48 M2 DE BACHEO SUPERFICIAL, INCLUYE SELLO Y EMULSION NECESARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4,729.80 M2 DE RIEGO DE LIGA MEDIANTE EMULSION CATIONICA DE ROMPIENTO RÁPIDO ECR-65 A RAZÓN DE 1.5 LITS/M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4,729.80 M2 DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO DE GRANULOMETRIA DENSA (DISEÑO MARSHALL), ELABORADA CON ASFALTO EKBE 64-22 DE 1/2" A FINOS, COLOCACION DE 2,283.00 ML DE LINEA CONTINUA DE 10 CMS DE ANCHO EN COLOR AMARILLO CON PINTURA BASE SOLVENTE DE ALTO DESEMPEÑO Y MICROESFERA REFLEJANTE, PINTADA SOBRE VIALIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 PZAS SEÑAL RESTRINGIDA O PREVENTIVA DE 86X86 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 80 PZAS DE VIALETA SOLAR INTELIGENTE DOBLE CARA EN COLOR AMARILLO O BLANCO, COLOCADA SOBRE CARPETA ASFALTICA, ADHERIDA CON PEGAMENTO EPOXICO SEGUN ESPECIFICACIONES DE SCT EN VIGOR, FORMACION DE CUNETAS POR MEDIOS MECANICOS.																					
2025-2475	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, CALLE EMILIANO ZAPATA, LADO ORIENTE, DE CALLE CENTENARIO A CALLE PORFIRIO DÍAZ	2,499,821.85	0.00	0.00	2,499,821.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-01-2026 / 02-02-2026	100.00 %	100.00 %	300 PERSONA	5,541.97 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRA EN EL TRAZO Y NIVELACION DE 3,447.15 M2 DE TERRENO, RENIVELACION DE 9 POZOS DE VISITA, RENIVELACION DE UNA CAJA DE VALVULAS DE AGUA POTABLE, DEMOLICION DE 3,447.15 M2 DE CARPETA ASFALTICO, COMPACTACION DE 3,447.15 M2 DE TERRENO NATURAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 517 M3 DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y APLICACION DE 3,447.15 M2 DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO DE GRANULOMETRIA DENSA, ELABORADA CON ASFALTO EKBE 64-22 DE 1/2" AFINOS, LA OBRA SE CONCLUIRA CON LA LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Actualizar avances																					
2025-2476	CIUDAD FERNANDEZ / BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, CALLE PLAZA PRINCIPAL LADO SUR, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GALEANA	187,019.89	0.00	0.00	187,019.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-10-2025 / 05-11-2025	100.00 %	100.00 %	36,275 PERSONA	91.58 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN MANUEL BANDA SALAZAR	0	0
OBSERVACIONES.- SE REALIZO LA REPARACION DE BACHES EN LA CALLE PLAZA PRINCIPAL LADO SUR EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS A LA CALLE GALEANA, IDENTIFICANDO ESPACIOS A LO LARGO DE ESTE TRAMO MENORES DE 7 M2, EN EL CUAL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO FUE EL RETIRO DE CONCRETO EXISTENTE, EXCAVACION DE 20 CMS, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, COLOCACION DE MATERIAL DE BASE HIDRAULICA DEBIDAMENTE COMPACTADA Y LA COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR. PARA EL CASO PARTICULAR DE UN BACHE DE 67.99 M2, SE REALIZO: EXCAVACION A UNA PROFUNDIDAD DE 70 CMS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, COLOCACION DE 30 CMS DE CAMA DE PIEDRA BOLA, CAPA DE 5 CMS DE GRAVA ARENA, CAPA DE 20 CMS DE MATERIAL DE BASE Y LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR.																					

		135,447.37	0.00	0.00	135,447.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
--	--	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:EQUIPO FOTOGRÁFICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-3160	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRÁFICO	59,275.00	0.00	0.00	59,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-10-2025 / 17-10-2025	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 1 NEEWER MONOPIE EXTENSIBLE DE CAMARA CON TRIPOIDE PLEGABLE, 1 SOPORTE TRIPOIDE PARA CELULAR 360°, 1 NEEWER 74" TRIPOIDE VIDEO BASICO CON CABEZAL FLUIDO, 1 CAMARA SONY, 1 GIO CABLE HDML 20 METROS, 1 HOLLYLAND PYRO S, 1 POWEREXTRA PAQUETE DE 4 BATERIAS Y CARGADOR DE 4 CANALES																				
		59,275.00	0.00	0.00	59,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-343	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	144,815.20	0.00	0.00	144,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	VANIGNACIO PEDRAZA AGUADO	0	0
	OBSERVACIONES.- ELABORACION DE PUERTA DE ENTRADA DE MADERA Y METAL CON CRISTAL. ELABORACION DE ESCRITORIO DE TRIPLAY Y MADERA. LIBRERO ESTANTERIA DE CINCO MODULOS, DE TRIPLAY DE BIRCH 15MM Y5MM, MADERA DE PINO ESTUFADO, BARNIZADO EN POLIURETANO, SEMIMATE COLOR CEDRO, INCLUYE INSTALACIÓN, LAPTOP HP 255 G10, 15.6", AMD RYZEN 5-753U, 8GB, 512GB SSD, WINDOWS 11 HOME. MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6270, ADF, WIFI, 33/20 PPM EPS-C11CJ61301. COMPUTADORA DELL PRO SLIM SFF, INTEL CORE I5-14500, 8GB, 512GB. MONITOR CURVO SAMSUNG ESSENTIAL 32"																				
		144,815.20	0.00	0.00	144,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-338	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE DISEÑOS DE PAVIMENTOS Y ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS	61,956.00	0.00	61,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2025 / 30-11-2025	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	0	1367
	OBSERVACIONES.- ELABORACION DE 3 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS EN: *AREA DE LA PLAZA CIVICA DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 106 EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P., *EN EL CAMINO LATERAL DEL CANAL MEDIA LUNA, DE LA CALLE MOCTEZUMA A CALLE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, *EN CALLE CRISTOBAL COLON DE CALLE C. B. JUAREZ GARCIA A CALLE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE CD. FERNANDEZ, S.L.P																				
		61,956.00	0.00	61,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-346	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	23,326.48	0.00	0.00	23,326.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	17 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS DE PERSONAL PARA TODO LO REFERENTE AL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES																				
		23,326.48	0.00	0.00	23,326.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-352	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), PRIMERA TEMPORADA	1,737,550.00	0.00	0.00	868,775.00	0.00	0.00	0.00	868,775.00	0.00	CONTRATO	14-02-2025 / 07-03-2025	100.00 %	100.00 %	259 PRODUCTOR	9.50 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 475 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573 CON TRATAMIENTO PONCHO. N/C LOCALIDAD BULTOS NO. DE BENEF. X LOCALIDAD TOTAL 1 ARROYO HONDO 2 1 \$ 7,316.00 2 ATOTONILCO 57 28 \$ 208,506.00 3 BARRIO DE GUADALUPE 17 9 \$ 62,186.00 4 CIUDAD FERNANDEZ 20 12 \$ 73,160.00 5 COL. VEINTE DE NOVIEMBRE 37 19 \$ 135,346.00 6 CRUZ DEL MEZQUITE 4 2 \$ 14,632.00 7 EL PARAISO 9 4 \$ 32,922.00 8 EL REFUGIO 151 85 \$ 552,358.00 9 EL SAUCILLO 4 2 \$ 14,632.00 10 EL SERMON 2 1 \$ 7,316.00 11 LA MEZCLITA 1 1 \$ 3,658.00 12 LA NORIA 16 11 \$ 58,528.00 13 LA PEÑITA 9 5 \$ 32,922.00 14 LA REFORMA 49 25 \$ 179,242.00 15 LA REFORMITA 11 7 \$ 40,238.00 16 LA VENTILLA 14 7 \$ 51,212.00 17 LABOR VIEJA 16 10 \$ 58,528.00 18 LOS LLANITOS 4 2 \$ 14,632.00 19 MORILLOS 1 1 \$ 3,658.00 20 OJO DE AGUA DE SOLANO 21 12 \$ 76,818.00 21 POTRERO DE SAN CRISTOBAL 4 2 \$ 14,632.00 22 POTRERO DE SAN JOAQUIN 2 1 \$ 7,316.00 23 RANCHO NUEVO 2 1 \$ 7,316.00 24 SAN JOSE DEL TERREMOTO 13 6 \$ 47,554.00 25 SAN PABLO 3 2 \$ 10,974.00 26 SOLANO 6 3 \$ 21,948.00																				
2025-358	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA	1,199,824.00	0.00	0.00	599,912.00	0.00	0.00	0.00	599,912.00	0.00	CONTRATO	01-07-2025 / 29-08-2025	100.00 %	100.00 %	171 PRODUCTOR	5.56 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 328 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573 CON TRATAMIENTO PONCHO. LOCALIDAD BULTOS NO. BENEF TOTAL ATOTONILCO 1 1 \$3,658.00 BARRIO DE GUADALUPE 8 4 \$29,264.00 CIUDAD FERNANDEZ 115 61 \$420,670.00 COL. 20 DE NOVIEMBRE 63 31 \$230,454.00 LA NORIA 7 4 \$25,606.00 LA PEÑITA 7 4 \$25,606.00 LA REFORMA 42 21 \$153,636.00 LA REFORMITA 13 8 \$47,554.00 LABOR VIEJA 1 1 \$3,658.00 MORILLOS 4 1 \$14,632.00 OJO DE AGUA DE SOLANO 48 25 \$175,584.00 POTRERO DE SAN CRISTOBAL 8 4 \$29,264.00 POTRERO DE SAN JOAQUIN 1 1 \$3,658.00 RANCHO NUEVO 2 1 \$7,316.00 SOLANO 8 4 \$29,264.00																				

2025-364	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE SORGO)	199,800.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	CONTRATO	01-07-2025 / 29-08-2025	100.00 %	100.00 %	35 PRODUCTOR	1.80 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 90 BULTOS DE SEMILLA DE SORGO AMBAR CON TRATAMIENTO PONCHO, CON UN PESO DE 20 KG. N/C LOCALIDAD BULTOS NO DE BENEF X LOCALIDAD TOTAL 1 ATOTONILCO 33 14 \$ 73,260.00 2 EL MOSCO 3 2 \$ 6,660.00 3 LA LAGUNITA 3 1 \$ 6,660.00 4 LABOR VIEJA 1 1 \$ 2,220.00 5 RANCHO NUEVO 6 1 \$ 13,320.00 6 LA VENTILLA 7 3 \$ 15,540.00 7 MORILLOS 12 5 \$ 26,640.00 8 COL. 20 DE NOVIEMBRE 15 4 \$ 33,300.00 9 LLANITOS 6 3 \$ 13,320.00 10 PARAISO 4 1 \$ 8,880.00																					
2025-1131	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA COMPLEMENTARIO	299,956.00	0.00	0.00	149,978.00	0.00	0.00	0.00	149,978.00	0.00	CONTRATO	08-07-2025 / 17-07-2025	100.00 %	100.00 %	43 PRODUCTOR	1.64 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 82 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573 BW 50 M, CON TRATAMIENTO PONCHO. LOCALIDAD BULTOS NO. BENEF TOTAL ATOTONILCO 25 13 \$91,450.00 BARRIO DE GUADALUPE 2 1 \$7,316.00 CIUDAD FERNANDEZ 20 10 \$73,160.00 COL. 20 DE NOVIEMBRE 3 2 \$10,974.00 SAN JOSE DEL TERREMOTO 13 6 \$47,554.00 LA REFORMA 9 5 \$32,922.00 LA VENTILLA 1 1 \$3,658.00 LABOR VIEJA 3 2 \$10,974.00 OJO DE AGUA DE SOLANO 2 1 \$7,316.00 SAN PABLO 2 1 \$7,316.00 SOLANO 2 1 \$7,316.00																					
		3,437,130.00	0.00	0.00	1,718,565.00	0.00	0.00	0.00	1,718,565.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-353	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2025 / 25-09-2025	100.00 %	100.00 %	108 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE UN LOTE DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS: 1 TRACTOR MASSEY FERGUSON 385EXTRA 2WD, 1 REMOLQUE CAMA BAJA 7X16 FT, 1 RASTRILLO MF MODELO MFR04, 1 SEGADORA DE TAMBORES MARCA SWISSMEX MODELO 623200, 1 RASTRA DE LEVANTE MF DE 20 DISCOS DE 24", 2 SUBSUELO 3 PUNTAS MF MODELO SS-30, 1 CULTIVADORA NIVELADORA MARCA MF CH24 HIDRAULICA Y 100 PAQUETES DE HERRAMIENTAS																					
2025-4555	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS, SEGUNDA ETAPA	999,800.00	0.00	0.00	499,900.00	0.00	0.00	0.00	499,900.00	0.00	CONTRATO	02-01-2026 / 27-01-2026	100.00 %	100.00 %	109 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE UN RASTRILLO 4 SOLES, MARCA MF, UNA SEGADORA MARCA SWISSMEX, UNA RASTRA DE LEVANTE 20 DISCOS, DOS SUBSUELO 3 PUNTAS MARCA MF, UNA NIVELADORA MARCA MF, UN REMOLQUE CAMA BAJA REDILLA CERRADA, UN TRACTOR MF-385EXTRA 2WD DE 85 HP Y 100 PAQUETES DE HERRAMIENTAS. LOCALIDAD NO. BENEFICIARIOS MONTO TOTAL APORTADO ATOTONILCO 5 \$16,624.05 BARRIO DE GUADALUPE 1 \$3,324.81 CIUDAD FERNANDEZ 44 \$146,291.64 COL. 20 DE NOVIEMBRE 1 \$3,324.81 EL SAUCILLO 9 \$29,923.29 EL SERMON 3 \$9,974.43 LA NORIA 5 \$16,624.05 LA PEÑITA 1 \$3,324.81 LABOR VIEJA 4 \$13,299.24 LAS PILAS 5 \$16,624.05 MOJARRAS DE ARRIBA 1 \$3,324.81 MORILLOS 1 \$3,324.81 OJO DE AGUA DE SOLANO 5 \$16,624.05 PUERTO PALO GORDO 2 \$6,649.62 SAN JOSE DEL TERREMOTO 12 \$39,897.72 SAN PABLO 1 \$3,324.81																					
		1,799,800.00	0.00	0.00	1,299,900.00	0.00	0.00	0.00	499,900.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-4556	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO (ADQUISICIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN)	499,360.00	0.00	0.00	249,680.00	0.00	0.00	0.00	249,680.00	0.00	CONTRATO	15-12-2025 / 26-01-2026	100.00 %	100.00 %	70 PRODUCTOR	8,610.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN MANUEL PEREZ MANZANO	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 300 TUBOS DE PVC HIDRAULICO 160 MM CLASE 5; 540 TUBOS PVC HIDRAULICO 100 MM CLASE 5 Y 595 TUBO PVC HIDRAULICO 3" RD41 LOCALIDAD NO. DE BENEFICIARIOS MONTO TOTAL ATOTONILCO 8 \$54,860.00 CIUDAD FERNANDEZ 36 \$258,488.00 LA NORIA 2 \$16,800.00 LA PENITA 2 \$10,880.00 LABOR VIEJA 4 \$41,680.00 SAN JOSE DEL TERREMOTO 2 \$11,280.00 OJO DE AGUA DE SOLANO 5 \$26,136.00 LA REFORMA 10 \$79,236.00																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Actualizar fechas de inicio y de término																					
		499,360.00	0.00	0.00	249,680.00	0.00	0.00	0.00	249,680.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-363	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO (ADQUISICIÓN DE CINTILLA AGRICOLA)	799,200.00	0.00	0.00	399,600.00	0.00	0.00	0.00	399,600.00	0.00	CONTRATO	01-07-2025 / 29-08-2025	100.00 %	100.00 %	84 PRODUCTOR	877,100.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN MANUEL PEREZ MANZANO	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 222 CINTAS, CAL. 6 MIL, FLUJO 1.01 LPH, SEPARACIÓN DE EMISOR 20 CM CON UNA LONGITUD DE 3050 MTS. MARCA TORO ACUATRAXX AZUL. ROLLOS POR LOCALIDAD: ATOTONILCO 26, SAN JOSE DEL TERREMOTO 19, CABECERA 71, LABOR VIEJA 18, LA REFORMA 30, OJO DE AGUA DE SOLANO 14, LA VENTILLA 10, 20 DE NOVIEMBRE 12, REFORMITA 12, LA NORIA 4, MORILLOS 6																					
		799,200.00	0.00	0.00	399,600.00	0.00	0.00	0.00	399,600.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CERCO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-354	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS	399,750.00	0.00	0.00	199,875.00	0.00	0.00	0.00	199,875.00	0.00	CONTRATO	28-06-2025 / 25-09-2025	100.00 %	100.00 %	82 PRODUCTOR	27,625.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE ARTURO VILLEGAS FLORES	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 325 PIEZAS DE ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS "NOVILLO", CON PESO DE 34 KG, CALIBRE 12.40 M, 340 MTS C/U. N/C LOCALIDAD ROLLOS NO DE BENEF X LOCALIDAD TOTAL 1 ATOTONILCO 80 25 \$98,400.00 3 COL. 20 DE NOVIEMBRE 15 4 \$18,450.00 4 EL MOSCO 10 3 \$12,300.00 5 EL PARAISO 17 5 \$20,910.00 6 EL REFUGIO 10 3 \$12,300.00 7 EL SAUCILLO 22 6 \$27,060.00 8 EL SERMON 12 3 \$14,760.00 9 LA REFORMA 20 5 \$24,600.00 10 LA VENTILLA 25 6 \$30,750.00 11 LABOR VIEJA 12 3 \$14,760.00 12 LAS PILAS 12 2 \$14,760.00 13 MESA DEL CAMPANARIO 18 6 \$22,140.00 14 MOJARRAS DE ARRIBA 5 2 \$6,150.00 15 MORILLOS 16 4 \$19,680.00 16 OJO DE AGUA DE SAN JUAN 6 2 \$7,380.00 17 OJO DE AGUA DE SOLANO 15 5 \$18,450.00 18 RANCHO NUEVO 6 2 \$7,380.00 19 SAN ISIDRO 6 2 \$7,380.00 20 SAN JOSE DEL TERREMOTO 10 3 \$12,300.00 21 SANTA ANA 8 2 \$9,840.00																					

BANCA CENTRAL, PINTURA Y BALIZAMIENTO.																					
2025-370	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE UNA GRUA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	2,914,425.00	0.00	0.00	2,914,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-11-2025 / 20-02-2026	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACTION SPORT DISTRIBUTION SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE GRUA MARCA: FOTON, MODELO: AUMARK S6, AÑO: 2026, TECNOLOGIA EURO 6, AIRE ACONDICIONADO, PBV: 10,000 KG, MOTOR: CUMMINS F3.8 168 HP / 443 LB-FT, TRANSMISION: ZF MANUAL 6 VEL. CAPACIDAD DE EJE TRASERO: 7,200 KG, CAPACIDAD DE EJE DELANTERO: 3,600 KG; EQUIPO DE GRUA PLATAFORMA D-FORCE MX DF-PS1021 CAPACIDAD: CARGA Y ARRASTRE DE DOS VEHICULOS TIPO B. PLATAFORMA FABRICADA EN ACERO DE 21 PIES, CON PISO 3/16", CAPACIDAD DE 5 TON DE CARGA. TORRETA ASD8515 DE 1.5 METROS DE LARGO, 88 LEDS DE 3 WATTS DE POTENCIA, 4 ESTROBOS LED L6 FRONTALES DE 6 LEDS DE 3 WATTS CON SINCRONIZACION ENTRE ELLOS, 2 ESTROBOS LED L6 LATERALES DE 6 LEDS DE 3 WATTS CON SINCRONIZACION ENTRE ELLOS, ILUMINACION LED EN LOS COSTADOS DE LA PLATAFORMA.																					
2025-3759	CIUDAD FERNANDEZ / FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	828,556.65	0.00	0.00	828,556.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2025 / 20-03-2026	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA	0	0
OBSERVACIONES.- EL PROYECTO CONTEMPLA LA INSTALACION DE CAMARAS IP PTZ DE ALTA RESOLUCION (MINIMO 1080P), CON CAPACIDAD DE VISION NOCTURNA, CONEXION MEDIANTE RED DE FIBRA OPTICA O INALAMBIRICA SEGURA, Y ALMACENAMIENTO EN SERVIDORES CON RESPALDO AUTOMATICO. LAS CÁMARAS CONTARÁN CON FUNCIONES DE PATRULLAJE AUTOMÁTICO, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y CONTROL REMOTO DESDE EL CENTRO DE MONITOREO DEL C3. ADEMÁS, SE PREVÉ LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO PARA EL MANEJO DEL SISTEMA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GESTIÓN DE VIDEO EN TIEMPO REAL.																					
2025-4979	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE UNA PATRULLA SEDAN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	596,209.29	0.00	0.00	596,209.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOURDES VERONICA CASTILLO RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE UNA PATRULLA TIPO SEDAN, AUTO KIA K3 2026 KL SD LTA MOTOR 1.6 L DE 121 HP (TRANSMISION AUTOMATICA TORQUE 111/B / PIE VIN 3KPFA4AA5TE1666712, INCLUYE TORRETA, SIRENAS, BOCINA, JUEGO DE ESTROBOS, BURRERA, PINTURA Y BALIZAMIENTO																					
		7,203,261.15	0.00	0.00	7,203,261.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: CAPACITACIÓN, Subprograma:CAPACITACIÓN Proyecto:CAPACITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-371	CIUDAD FERNANDEZ / CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR Y CAPACITACIONES ESPECIALES PARA SEGURIDAD PÚBLICA	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIRECCION GENERAL DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	0	0
OBSERVACIONES.- SE TIENE CONSIDERADO LA CAPACITACION PARA POLICIA MUNICIPAL EN FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTES Y PARA ACTIVOS, FORMACION CONTINUA, ASI COMO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL MUNICIPAL (EVALUACION) Y CURSOS DE CAPACITACION PARA POLICIA MUNICIPAL FORMACION CONTINUA EN OPERACIONES ESPECIALES Y ALTO MANDO.																					
		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: EQUIPAMIENTO, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-372	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,816,477.41	0.00	0.00	1,816,477.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-11-2025 / 06-02-2026	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	55.00 UNIFORMES	ACCION	AYUNTAMIENTO	DANIEL ANTONIO FLETES BRISEÑO	0	0
OBSERVACIONES.- 110 GORRAS TÁCTICA 5.11 COLOR AZUL DARK NAVY AJUSTABLE MODELO UNIFORM HAT O SIMILAR.110 PAQUETE DE PLAYERA PREFERENTEMENTE 5.11; CON 3 PLAYERAS DE INTERIOR PARA UNIFORME EN COLOR AZUL, TELA DE ALGODÓN, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, COLLARIN DE ALTA DENSIDAD QUE NO SE ENROLLA DE 1", DISEÑO DE HOMBRO CÓNICO, DOBLE COSTURA. 110 PLAYERA TIPO POLO DE RENDIMIENTO MARCA PREFERENTEMENTE BLAUER MODELO 8134 O SIMILAR, EN POLIÉSTER COLOR BLANCO, TELA DE SOPORTE AL CALOR EXTREMO, QUE NO DESTIÑE, RESISTENTE A LAS ARRUGAS, ENGANCHES Y FRISAS. BOLSILLO PORTA PLUMA EN LA MANGA Y PORTAMICROFONO CENTRAL. 55 CAMISAS PIE TIERRA MARCA BLAUER MODELO SUPER CAMISA CON SPANDEX LATERAL. TECNOLOGÍA, PROTECCIÓN Y RENDIMIENTO. LA PRIMERA CAMISA CON PANELES LATERALES ELÁSTICOS, VISIBILIDAD NOCTURNA DE 360°#730;. 55 CAMISOLAS BDU TENX MANGA LARGA MODELO CON SPANDEX: CAMISOLA TÁCTICA CON LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN RESISTENCIA EN TELA A LA DECOLORACIÓN CON AJUSTE ERGONÓMICO PARA CUALQUIER TIPO DE CUERPO. 55 CHAMARRAS INVERNALES CON PANELES DE IDENTIFICACIÓN OCULTOS EN EL PECHO Y LA ESPALDA, EL DOBLADILLO Y LOS PUÑOS ELÁSTICOS CON BOLSILLOS CALIENTA MANOS CON CREMALLERA, CUENTA CON UN READY POCKET(TM) EN EL PECHO. 55 IMPERMEABLES MANGA FABRICADO EN PVC. CON SOPORTE DE TELA 100% POLIÉSTER (POLI FORRO) DOBLADILLO COSIDO, GORRA SELLADA EN ALTA FRECUENCIA CON JARETA PARA AJUSTE, A LA FRENTE ALETILLA CON BROCHE DE PLÁSTICO DIELÉCTRICO. 55 PANTALÓN TÁCTICO MARCA PREFERENTEMENTE BLAUER COLOR AZUL DARK NAVY MODELO 8831 BDU TENX O SIMILAR. ACABADO RESISTENTE AL AGUA DWR, A LA DECOLORACIÓN, COSTURA DIAMANTE EN ENTREPIERNA Y EN PORTARODILLERAS, CON MÚLTIPLES BOLSILLOS. 55 PANTALON PIE TIERRA MARCA BLAUER MODELO 8650 CON FRANJA BIES: TELA DE CALIDAD, DURABLE Y CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, PRETINA ELÁSTICA CON DOS BANDAS DE SILICÓN PARA SUJECCIÓN DE LA CAMISA Y DOBLE BROCHE METÁLICO AL FRENTE, BOLSILLOS FRONTALES ESTILO UN CUARTO, DOS BOLSILLOS A LA CADERA, CIERRE DE NYLON CON SEGURO AUTOMÁTICO, CORTE DE PIERNA AJUSTABLE A COMPLEXIONES ATLÉTICAS Y COSTURA TÁNDEM EXTRA RESISTENTE EN EL TIRO. 55 PAR DE BOTA TÁCTICA MARCA SWAT MODELO CHASE O SIMILAR, APRUEBA DE AGUA COLOR NEGRO CON CIERRE EN LA PARTE SUPERIOR DE CUERO GRANULADO/NYLON DENIER 1200. 55 ZAPATO MODELO 1657 O SIMILAR MESTIZO LISO NEGRO SUELA PU HIPÓDROMO: HECHO EN PIEL CHAROL CON UN FORRO DE RES CON SUELA DE POLIURETANO, CUENTA CON SU PLANTILLA COMPLETA DE RES. 55 CINTURÓN TÁCTICO DE USO RUDO COLOR NEGRO ELABORADO CON MALLA DE NYLON ULTRARRESISTENTE Y UNA SÓLIDA HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE, PROBADO PARA UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE HASTA 5100 LIBRAS. 55 PASAMONTAÑAS TIPO NINJA EN COLOR NEGRO DE FABRICADO EN ALGODÓN TRANSPIRABLE 100% MALEABLE, LIGERO Y RESISTENTE. 30 SILBATO POLICÍA MARCA PREFERENTEMENTE ÁNGELES EN BAQUELITA CON CADENA, MATERIAL: TERMO FIO DE ÓPTIMA CALIDAD CERTIFICADA. 55 JUEGOS INSIGNIAS Y DIVISAS PLACA DE GORRA TROQUELADA AL ALTO Y BAJO RELIEVE. 55 PLACAS DE PECHO TROQUELADA AL ALTO Y BAJO RELIEVE EN MATERIAL COBRE CALIBRE #20 DE 7.5 CM CON BAÑO DE NIQUEL Y PINTADA AL HORNO PULIDAS LAS SUPERFICIES Y FONDO MATE O GRANEADO ELABORADA SOBRE DISEÑO DE LA DGSPM. 55 JUEGOS DE PIZA CUELLOS PERSONALIZADOS DE LA DGSPM. 55 PORTA NOMBRES PERSONALIZADOS.																					
2025-373	CIUDAD FERNANDEZ / EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CON PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	775,899.93	0.00	0.00	775,899.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-11-2025 / 06-02-2026	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DANIEL ANTONIO FLETES BRISEÑO	0	0
OBSERVACIONES.- SE REALIZARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL CONSISTENTE EN: FORNITURA, BASTON RETRACTIL CON PORTA BASTON, CANDADO DE MANO METALICO (ESPOSAS), CASCO ANTIMOTIN, CASCO BALISTICO MINIMO NIVEL III-A, CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV, ESCUDO ANTIMOTIN, GUANTES TACTICOS Y LAMPARA TACTICA.																					
2025-3760	CIUDAD FERNANDEZ / EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (SISTEMAS DE ALARMA Y CERRADURA)	117,597.79	0.00	0.00	117,597.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2025 / 30-11-2025	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA	0	0
OBSERVACIONES.- SE IMPLEMENTO UN SISTEMA DE ALARMA MODERNO Y EFICIENTE QUE GARANTICE LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL AREA DE ARMERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE INCLUYE LA ADQUISICION DE 2 SERIE NEO CON PANEL HS2032 ZONAS CABLEADAS / TECLADO ALFANUMERICO HS2LCDN / SENSOR PIR LC-200 CABLEADO / CONTACTOS BLANCOS CABLEADOS / TRANSFORMADOR / GABINETE , GABINETE PARA BOCINA, BOCINA, BATERIA DE RESPALDO; 2 CERROJOS DIGITALES PCD 265 / APERTURA CON TECLADO O LLAVE / 50 USUARIOS/ IZC O DERECHA; ASI COMO SISTEMA CON LICENCIA DE RESPALDO DE USUARIO																					
		2,709,975.13	0.00	0.00	2,709,975.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: EVALUACIÓN Y CONFIANZA, Subprograma:EVALUACIÓN Y CONFIANZA Proyecto:EVALUACIÓN Y CONFIANZA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-374	CIUDAD FERNÁNDEZ / EVALUACIÓN A PERSONAL EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	20.00 EXAMEN	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIRECCION GENERAL DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	0	0
OBSERVACIONES.- SE TIENE CONTEMPLADO LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES AL PERSONAL EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO, DICHA EVALUACIÓN ESTÁ CONSIDERADA A TRAVÉS DE CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PROFESIONALIZACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.																					
		110,500.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-375	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CIUDAD FERNÁNDEZ	536,560.93	0.00	536,560.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-01-2026 / 06-02-2026	100.00 %	100.00 %	94 PERSONA	712.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ TORRES	0	107284
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE 10.00 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ADITIVO ANTIBACTERIAL PARA CONCRETO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURACRETO. INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE A CONSTRUIR HASTA POR 10 CMS, MAESTRAS, CIMBRA DE FRONTERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ACABADO FINO.																					
		536,560.93	0.00	536,560.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-377	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CIUDAD FERNÁNDEZ	1,286,706.43	0.00	1,286,706.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-01-2026 / 06-03-2026	100.00 %	100.00 %	188 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ TORRES	0	107328
OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE DIMENSIONES 4.00 X4.00 MTS. A BASE DE DADOS DE CONCRETO Y PLACA DE 3/8 DE SECCION 30X30, COLUMNAS A BASE DE PTR'S 3X3 CED. 14, PLACA DE SUJETACION DE 3/8 CON ORIFICIOS DE 1/2" CARGADOR PARA PIJAR LAMINA DE PTR 3X1 1/2" CEDULA 14, LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 28. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																					
		1,286,706.43	0.00	1,286,706.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-376	CIUDAD FERNÁNDEZ / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	277,439.27	0.00	277,439.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-10-2025 / 14-11-2025	100.00 %	100.00 %	188 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JENY LIZBETH BARRA AVILA	0	116803
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 50 TINACOS ROTOPLAS DE 1100 LTS. INCLUYE: VALVULA DE LLENADO CON REDUCCION A 1/2" FLOTADOR NO 5 MULTICONECTOR CON VALVULA ESFERA Y TUERCA UNION INTEGRADA JARRO DE AIRE Y FILTRO DE SEDIMENTOS AUTOCLIN CON CERTIFICACION EPD QUE AVALA LA SUSTENTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL CON SOPORTES VERTICALES QUE MAXIMIZAN RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. CON TAPA ERGONOMICA PARA UN CIERRE PERFECTO QUE EVITA QUE SE VUELE Y SE CONTAMINE EL AGUA.																					
		277,439.27	0.00	277,439.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	3,593,338.73	0.00	0.00	3,492,109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	101,229.14
AGUA Y SANEAMIENTO	13,276,510.70	0.00	13,276,510.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	1,699,739.80	0.00	0.00	1,699,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	743,457.07	0.00	743,457.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	23,435,925.09	0.00	15,109,171.57	8,237,933.22	0.00	0.00	0.00	0.00	88,820.30
EDUCACION	4,571,596.48	0.00	4,142,077.02	429,519.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,985,354.04	0.00	1,742,235.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,119.03
GASTOS INDIRECTOS	1,403,701.00	0.00	61,956.00	1,341,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	6,935,240.00	0.00	0.00	3,867,620.00	0.00	0.00	0.00	3,067,620.00	0.00

INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	498,890.20	0.00	0.00	498,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	734,184.65	0.00	0.00	734,184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	26,373,123.08	0.00	0.00	26,373,123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,100,706.63	0.00	2,100,706.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	87,351,767.47	0.00	37,176,114.00	46,674,865.00	0.00	0.00	0.00	3,067,620.00	433,168.47

Techo FISM: **37,176,114.00**
Techo FFM: **46,674,865.00**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL