



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2026

Municipio: CIUDAD FERNANDEZ

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: ÓRGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN Proyecto:CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-245	CIUDAD FERNANDEZ / APORTACIÓN A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (2 AL MILLAR)	101,566.77	0.00	0.00	101,566.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-10-2026 / 31-12-2026	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Actualizar avances																				
		101,566.77	0.00	0.00	101,566.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-246	CIUDAD FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	2,856,435.15	0.00	0.00	2,856,435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2026 / 31-12-2026	36.00 %	36.00 %	48,106 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Actualizar avances																				
		2,856,435.15	0.00	0.00	2,856,435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:JARDÍN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-2373	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE JARDIN PRINCIPAL DE ZONA CENTRO, CIUDAD FERNÁNDEZ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-10-2026 / 29-12-2026	0.00 %	0.00 %	3,200 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN JARDIN PRINCIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ QUE CONTEMPLA LOS TRABAJOS DE COMPACTACIÓN DE 273.33 M2 DE TERRENO NATURAL EXISTENTE, FORJADO DE 150.12 M DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15X10X20 CM INCLUYENDO LA APLICACIÓN DE PINTURA VERDE SOBRE LA MISMA Y LA CONSTRUCCIÓN DE 265.92 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 200 KG/CM2 CON ESTAMPADO EN COLOR ROJO TERRACOTA DE 10 CM DE ESPESOR																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Especificar en que consisten los trabajos de rehabilitación.																				
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-2366	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, BARRIO TERCERO, TERCERA Y CUARTA PRIVADA DE CALLEJÓN EL RECODO	415,997.67	0.00	415,997.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-10-2026 / 29-12-2026	0.00 %	0.00 %	60 PERSONA	110.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- LA OBRA INICIA CON LA PREPARACIÓN DEL TERRENO, INCLUYENDO LA LIMPIEZA Y TRAZO METICULOSO DEL ÁREA DE TRABAJO, SE PROCEDE A LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS, PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR LA NUEVA TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC. UNA VEZ COLOCADA LA TUBERÍA, SE PROCEDERÁ A SU ACOSTILLADO CON ARENA DE RÍO QUE ASEGURA LA ESTABILIDAD CON 15 CM POR ENCIMA DE LOMO DE TUBO Y SE REALIZARÁ LA PRUEBA DE HERMETICIDAD EN TODA LA LÍNEA CON FINES DE CALIDAD. POSTERIORMENTE, LAS ZANJAS SERÁN RELLENADAS Y COMPACTADAS EN CAPAS, UTILIZANDO TANTO MATERIAL DE BANCO COMO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PARA GARANTIZAR LA FIRMEZA DEL TERRENO Y PREVENIR HUNDIMIENTOS. EN EL ÁMBITO DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS, SE SUSTITUIRÁN 55 TOMAS CON MANGUERA KITECK ½ PULGADAS, GARANTIZANDO UN SUMINISTRO EFICIENTE Y LIBRE DE FUGAS. PARA FINALIZAR CON UNA LIMPIEZA EXHAUSTIVA DE LA ZONA, RETIRANDO TODO MATERIAL SOBRANTE Y DEJANDO EL ÁREA EN ÓPTIMAS CONDICIONES.																				
2026-2376	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS LLANITOS, 1A PRIV. DE FRANCISCO VILLA, LADO PONIENTE, DE CALLE FRANCISCO VILLA A FIN DE CALLE	64,246.04	0.00	64,246.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-10-2026 / 29-12-2026	0.00 %	0.00 %	40 PERSONA	38.76 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0

	OBSERVACIONES.- INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC HIDRAULICO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION DE 38.76 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE, CORTE Y DEMOLICION, EXCAVACION PARA ZANJA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.70 M, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 96.9 ML DE TUBERIA DE PVC, REPOSICION DE 5 TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO, MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA TRITURADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2.2 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y LA COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA.																			
		480,243.71	0.00	480,243.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2374	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS LLANITOS, 1A PRIV. DE FRANCISCO VILLA, LADO PONIENTE, DE CALLE FRANCISCO VILLA A FIN DE CALLE	258,350.77	0.00	258,350.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-10-2026 / 29-12-2026	0.00 %	0.00 %	40 PERSONA	40.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DE 40 ML DE TUBERIA PEAD CORRUGADO CON CAMPANA 12" DE DIÁMETRO, REALIZACION DE PRUEBA HIDROSTÁTICA-NEUMÁTICA DE HERMETICIDAD. CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA, CONSTRUCCION DE 5 DESCARGAS DE DRENAJE, CONSTRUCCION DE 5 REGISTROS DOMICILIARIOS																				
		258,350.77	0.00	258,350.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2367	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, FRACC. EL VIENTO, CALLE NUBE Y CALLE CIELO	1,795,000.00	0.00	1,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-10-2026 / 29-12-2026	0.00 %	0.00 %	80 PERSONA	180.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- LA OBRA INICIA CON LA PREPARACIÓN DEL TERRENO, INCLUYENDO LA LIMPIEZA Y TRAZO METICULOSO DEL ÁREA DE TRABAJO, SEGUIDO DE LA RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR LA NUEVA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DE DIAMETRO. ACOSTILLADO CON ARENA DE RÍO QUE ASEGURA LA ESTABILIDAD CON 15 CM POR ENCIMA DE LOMO DE TUBO Y LA PRUEBA DE HERMETICIDAD EN TODA LA LÍNEA. LAS ZANJAS SERÁN RELLENADAS Y COMPACTADAS EN CAPAS, UTILIZANDO TANTO MATERIAL DE BANCO COMO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PARA GARANTIZAR LA FIRMEZA DEL TERRENO Y PREVENIR HUNDIMIENTOS. SE INSTALARÁN 6 POZOS DE VISITA EN PROFUNDIDADES DISTINTAS, EQUIPADOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO (6 PZAS). SE REALIZARÁ LA RECONEXIÓN DE LA NUEVA LÍNEA CENTRAL A LA RED EXISTENTE, SE SUSTITUIRÁN 29 DESCARGAS CON TUBERÍA DE POLIETILENO. CONSTRUCCIÓN DE 29 REGISTROS SANITARIOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, CON TAPAS DE CONCRETO ARMADO. PARA FINALIZAR, SE LLEVARÁ A CABO LA COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN ESPESOR DE 20 CM Y LA COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO FINALIZANDO CON UNA LIMPIEZA EXHAUSTIVA DE LA ZONA.																				
		1,795,000.00	0.00	1,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-215	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RAYÓN	601,513.37	0.00	601,513.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2026 / 05-08-2026	100.00 %	100.00 %	35 PERSONA	149.70 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO JAVIER VILLEDA SÁNCHEZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN CONCRETO EXISTENTE EN 147.9 METROS LINEALES, RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EXCAVACIÓN PLANTILLA, SUMINISTRO, INSTALACION Y NIVELACION DE TUBERIA PEAD CORRUGADA DE 12" DE DIÁMETRO EN 70 METROS LINEALES. REALIZACION DE PRUEBA HIDROSTATICA-NEUMATICA DE HERMETICIDAD, ACOSTILLADO, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, REPOSICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DE F´C=250KG/CM2. CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA, REPOSICION DE 9 DESCARGAS DE DRENAJE, CONSTRUCCION DE 9 REGISTROS DOMICILIARIOS.																					
2026-2076	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIAL EL ALTILLO, CALLE FRANCISCO I. MADERO, DE CALLE DREN PLATANARES A CALLE REVOLUCIÓN Y PRIV. DE REVOLUCIÓN	1,311,768.85	0.00	1,311,768.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2026 / 30-10-2026	0.00 %	0.00 %	82 PERSONA	157.70 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE 157.70 ML DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA PEAD CORRUGADO DE 12" DE DIAMETRO, 27 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON REGISTROS, 5 POZOS DE VISITA.																					
		1,913,282.22	0.00	1,913,282.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACIÓN - ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2371	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ZONA CENTRO, CIUDAD FERNÁNDEZ	1,278,555.05	0.00	1,278,555.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-10-2026 / 29-12-2026	0.00 %	0.00 %	3,600 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- EL PROYECTO CONTEMPLA LA REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO QUE INCLUYE EL RETIRO DEL PASTO EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES, DESMANTELAMIENTO DE PANEL DE MADERA DAÑADOS PARA SU SUSTITUCION, APLICACION DE PINTURA EN BASTIDOR METALICO Y PORTERIAS, PINTURA EN RECUBRIMIENTO DE MADERA EN AMBAS CARAS, COLOCACION DE PASTO SINTETICO SPORTMASTER MODELO FIBRILADO DE 40 MM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED PERIMETRAL, FIJADO DE REFLECTORES EXISTENTES Y COLOCACION DE 1 RELFECTOR NUEVO DE 200W, APLICACION DE PINTURA AMARILLA DE TRAFICO EN GURANICIONES EXISTENTES EN PISTA Y REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES.																				
		1,278,555.05	0.00	1,278,555.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2370	OJO DE AGUA DE SOLANO / CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CAMINO CIUDAD FERNÁNDEZ - LA NORIA, DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE SOLANO A LA LOCALIDAD DE LA REFORMA.	1,789,258.93	0.00	1,789,258.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-10-2026 / 29-12-2026	0.00 %	0.00 %	456 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRÁ EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2,100 ML DE LÍNEA PARA ALUMBRADO PÚBLICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 70 LUMINARIAS TIPO LED DE 60 W, INCLUYEN SU POSTE CÓNICO METÁLICO, BRAZO PARA LUMINARIO DE 1.50 M, CONTROLES DE ALUMBRADO PÚBLICO, DADO PIRAMIDAL PREFABRICADO, ESTRUCTURAS PARA TENSIÓN Y SOPORTE DE CABLEADO, UNA SUBESTACIÓN DE 10 KVA INCLUIRÁ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, TIERRAS FÍSICAS REQUERIDAS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO, LA OBRA SE INTEGRARÁ CON LA PLACA INFORMATIVA DE OBRA.																				
		1,789,258.93	0.00	1,789,258.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-216	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE PLATANARES, DE CALLE MOLINOS DEL ALTO A CALLE PROFRA. REFUGIO MARÍA HERNÁNDEZ QUINTERO	2,824,620.00	0.00	2,824,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-07-2026 / 10-10-2026	100.00 %	100.00 %	85 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCÍA L. CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR EN 970.16 M2. CONSTRUCCIÓN DE 154.47 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO, SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15X20X40. CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN 309.55 M2, 21 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 21 TOMAS DE AGUA POTABLE. REPOSICIÓN DE 9 LUMINARIAS EXISTENTES, PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA.																					
2026-227	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCION INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, BARRIO PRIMERO, CALLE SAN MARTÍN, DE CALLE ABASOLO A CALLE HERNÁNDEZ	2,688,229.45	0.00	2,688,229.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-07-2026 / 16-10-2026	50.00 %	30.00 %	65 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE SALOMÓN LOREDO FLORES	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN 770.21 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR. FORJADO DE 281.80 ML DE GUARNICION DE CONCRETO. SE SUMINISTRARAN Y COLOCARAN 266.13 M² DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS LED. REPOSICIÓN DE 4 LUMINARIAS																					
2026-229	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, BARRIO CUARTO, CALLE ESCONTRIA, DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN BALANDRÁN AL CADENAMIENTO 0+600.00, HACIA EL NORTE	2,759,527.06	0.00	2,759,527.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-08-2026 / 23-10-2026	100.00 %	35.00 %	86 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE, S.A DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN 1061.23 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR. FORJADO DE 7 ML DE DENTELLÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO. FORRJADO DE 298 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO. CONSTRUCCIÓN DE 510.45 M² DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 LUMINARIAS LED Y REPOSICIÓN DE 4 LUMINARIAS LED.																					
2026-236	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCION INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, PRIMERA PRIVADA DE JUÁREZ, DE CALLE JUÁREZ A FIN DE CALLE	1,444,594.76	0.00	1,444,594.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2026 / 04-09-2026	100.00 %	100.00 %	68 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SALOMON MATA RAMIREZ	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE 397.99 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 LUMINARIAS LED Y REPOSICIÓN DE 2 LUMINARIAS LED.																					
2026-595	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, BARRIO QUINTO, CALLE PROL. DE MATAMOROS, DE 0+000.00 AL 0+527.25	4,242,566.68	0.00	4,242,566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2026 / 30-09-2026	5.00 %	0.00 %	350 PERSONA	300.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS, REAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE ESPESOR.																					
2026-1561	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ESCONTRIA, ENTRE LAS CALLES MARIANO MATAMOROS Y ALDAMA, EN LA LOCALIDAD CIUDAD FERNANDEZ, MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	13,245,071.77	13,245,071.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-06-2026 / 31-10-2026	0.00 %	0.00 %	320 PERSONA	5,608.33 METRO CUADRADO	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS		172114	0
2026-233	EL SAUCILLO / CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL SAUCILLO, CALLE HIDALGO, DE CALLE INSURGENTES A CALLE CARRANZA	2,551,837.88	0.00	2,551,837.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-07-2026 / 02-10-2026	90.00 %	93.00 %	152 PERSONA	877.80 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 877.80 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR. FORJADO DE 349.97 ML DE GUARNICION DE CONCRETO. SE SUMINISTRARAN Y COLOCARAN 236.96 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR. SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 LUMINARIAS LED Y REPOSICIÓN DE 3 LUMINARIAS LED.																					
2026-231	OJO DE AGUA DE SOLANO / CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SOLANO, CALLE BENITO JUÁREZ, DE CALLE LÁZARO CARDENAS AL CADENAMIENTO 0+110.00	2,318,000.00	0.00	2,318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-08-2026 / 16-10-2026	90.00 %	0.00 %	140 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCÍA L. CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 705 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR. FORJADO DE 228.73 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO. CONSTRUCCION DE 269.13 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 LUMINARIAS																					
		32,074,447.60	13,245,071.77	18,829,375.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1635	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE MOLINO DEL ALTO, DE CALLE MOCTEZUMA A CALLE DEPORTES	375,151.49	0.00	375,151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2026 / 30-10-2026	0.00 %	0.00 %	180 PERSONA	197.46 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- SE EJECUTARÁN LOS CONCEPTOS DE LIMPIA Y TRAZO DEL AREA, DESMONTE, EXCAVACION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, COMPACTACION, RELLENO DE MATERIAL INERTE Y LA CONSTRUCCION DE 197.46 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO CON JUNTAS A CADA 3 MTS.																					
		375,151.49	0.00	375,151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1634	ATOTONILCO / CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD ATOTONILCO, CALLE LÁZARO CARDENAS, DEL CADENAMIENTO 0+114 AL CADENAMIENTO 0+314	1,694,345.74	0.00	1,694,345.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2026 / 30-11-2026	0.00 %	0.00 %	300 PERSONA	636.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CON UNA LONGITUD DE 110 ML CON UN ANCHO PROMEDIO DE ARROYO DE 6.36 METROS, COLOCACION DE 636 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYENDO EL CORTE Y CALAFATEO DE LAS JUNTAS DE DILATACION; TAMBIEN SE REHABILITARA 100 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE, HABILITADO DE 4 TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYENDO REGISTRO Y LLAVE, EN CUANTO A LUMINARIAS SE CONTEMPLA 150 ML DE CABLE NEUTRANEL CALIBRE 6, 3 POSTES TUBULAR DE 7.0 M DE ALTURA Y 3 LUMINARIAS LED DE 100W.																					
2026-1069	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COL. SANTA MARÍA DE LOS LLANITOS, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE CALLE CUAUHTEMOC A CALLE MOCTEZUMA	1,306,004.11	0.00	1,306,004.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2026 / 14-09-2026	100.00 %	100.00 %	80 PERSONA	367.07 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS	0	0
OBSERVACIONES.- SE SUMINISTRARÁ Y COLOCARÁN 367.07 M2 DE CON CRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO CON UN ESPESORDE 15CM. FORJADO DE 7 ML DE DENTELLÓN DE CONCRETO HIDRAULICO. FORJADO DE 104.92 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO, SE SUMINISTRARÁN Y COLOCARÁN 129.57 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO. CONSTRUCCIÓN DE 4 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCIÓN DE 1 CAJA DE VÁLVULAS. REPOSICIÓN DE 2 LUMINARIAS LED.																					
2026-1070	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE JUÁREZ, DE CALLE JIMÉNEZ A FIN DE CALLE	2,033,952.85	0.00	2,033,952.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-08-2026 / 30-10-2026	0.00 %	0.00 %	65 PERSONA	500.17 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- SE SUMINISTRARÁ Y COLOCARÁN 500.17 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO CON UN ESPESOR DE 15CM. FORJADO DE 8.23 ML DE DENTELLÓN DE CONCRETO HIDRAULICO. FORJADO DE 126.25 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO. SE SUMINISTRARÁN Y COLOCARÁN 58.17 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO. CONSTRUCCIÓN DE 10 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS LED. CONSTRUCCIÓN DE 1 BOCA DE TORMENTA DE 5.00 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO.																					
		5,034,302.70	0.00	5,034,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-244	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,699,152.22	0.00	0.00	1,699,152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-05-2026 / 21-05-2026	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	300.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO IMLUX SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE LUMINARIA MODELO RADIANT-60-190-5K; POTENCIA 60 WATTS; CON 90 LÚMENES POR WATT; 11400 LÚMENES TOTALES; RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS IK10 (ANTIVANDALISMO); PROTECCIÓN IP67 EN DRIVER Y IP68 EN MÓDULO DE LED; GARANTÍA EN SISTEMA. O SIMILAR.																				
		1,699,152.22	0.00	0.00	1,699,152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2078	SAN PABLO / MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD DE SAN PABLO	279,232.83	0.00	0.00	279,232.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2026 / 30-10-2026	0.00 %	0.00 %	150 PERSONA	65.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Actualizar avances - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Especificar en que consisten los trabajos de mantenimiento.																					
		279,232.83	0.00	0.00	279,232.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:BACHEO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE BACHEO CON	781,442.50	0.00	781,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-10-2026 /	0.00 %	0.00 %	250	600.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0

2369	CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA CASA BLANCA, (CALLE PONIENTE Y CALLE ORIENTE) COLONIA EL ALTILLO (CALLE FRANCISCO I MADERO ESQ. CON DREN PLATANARES, CALLE CEDRO ESQ. CON DREN PLATANARES), COLONIA ZONA CENTRO (CALLE MOCTEZUMA ESQ. CON CALLEJÓN MOLINOS DEL ALTO) COLONIA LOS LLANITOS (CALLE CRISTOBAL COLÓN)															29-12-2026			PERSONA	METRO CUADRADO		TO						
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE BACHEO AISLADO CON CONCRETO HIDRÁULICO, QUE CONSISTE EN EL CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS, UNA VEZ DELIMITADA LA ZONA DE TRABAJO SE PROCEDERA A SU COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL, POSTERIORMENTE SE COLOCARA EL MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA EN CAPA DE 20 CMS DE ESPESOR PARA POSTERIORMENTE COLOCAR EL CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y UNA RESISTENCIA DE 250 KG/CM2, FINALMENTE SE COLOCARAN LAS JUNTAS DE DILATACIÓN CON UNA PROFUNDIDAD DE 5 CMS.																											
		781,442.50	0.00	781,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CALLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-217	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, BARRIO SEGUNDO, CALLE EMILIANO ZAPATA, LADO ORIENTE, DE 65 METROS DESPÚES DE CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN AL MONUMENTO EMILIANO ZAPATA	1,449,396.30	0.00	0.00	1,449,396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2026 / 31-07-2026	100.00 %	100.00 %	190 PERSONA	1,914.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- RENIVELACIÓN DE 4 POZOS DE VISITA, Y APLICACIÓN DE 1914 METROS CUADRADOS DE RIEGO DE LIGA MEDIANTE MULSIÓN CATIONICA. COLOCACIÓN DE 1914 METROS CUADRADOS DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR.																				
		1,449,396.30	0.00	0.00	1,449,396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1086	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE ZARAGOZA, DE CALLE FRONTERA A CALLE GUERRERO	3,637,149.57	0.00	0.00	3,637,149.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-08-2026 / 10-11-2026	55.00 %	51.00 %	157 PERSONA	1,117.10 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SALOMÓN MATA RAMÍREZ	0	0
OBSERVACIONES.- EL PROYECTO CONTEMPLA EL CORTE DE 17.79 M2 DE PAVIMENTO EXISTENTE, ASÍ COMO LA RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE 1460.41 M2 DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTES, EL FORJADO DE 251.63 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO TRAPEZOIDAL DE SECCIÓN 15X20X40 CM INCLUYENDO LA APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA DE TRAFICO, LA CONSTRUCCIÓN DE 305.52 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR, LA RECONEXIÓN DE 10 TOMAS DE AGUA POTABLE, LA CONSTRUCCIÓN DE 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON SUS REGISTROS DOMICILIARIOS, EN LOS TRABAJOS DE PAVIMENTO SE INCLUYE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE PEDRAPLEN DE 30 CM DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE CAPA DE GRAVA ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, BASE HIDRÁULICA TRITURADA EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE 15 CM DE ESPESOR, ADEMÁS SE COLOCARAN 3 POSTES NUEVOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 7.0 M DE ALTO CON LUMINARIA LED DE 80W, FINALIZANDO CON LA COLOCACIÓN DE 2 SEÑALES CON NOMENCLATURA DE LA CALLE Y 2 SEÑALES RESTRICATIVAS/PREVENTIVAS, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA.																					
		3,637,149.57	0.00	0.00	3,637,149.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACIÓN, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-596	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN J.N. MERCEDES VARGAS AGUNDIZ, LOS LLANITOS, CIUDAD FERNÁNDEZ	824,686.08	0.00	824,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-08-2026 / 04-12-2026	50.00 %	50.00 %	90 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	L.I. MIRIAM GALVAN VARGAS	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRA UN AULA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL CON DIMENSIONES DE 6.00 X 8.00 MTS, MEDIANTE ZAPATA CORRIDA, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, PISO DE LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA, CANCELERIA DE ALUMINIO, PROTECCION DE VENTANAS, PUERTA, INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA ACRILICA LAVABLE Y MOBILIARIO.																					
2026-2368	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. ROSAURA ZAPATA, ZONA CENTRO, CIUDAD FERNÁNDEZ	715,000.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	26-10-2026 / 29-12-2026	0.00 %	0.00 %	125 ALUMNO	1.00 BARDA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- EL PROYECTO CONTEMPLA LA DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO EXISTENTE, EXCAVACION DE ZANJA PARA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACION POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO I Y II, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA Y MURETE DE ENRASE PARA CIMENTACION, CONSTRUCCION DE CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE BARDA A BASE DE LADRILLO ROJO DE 13 CM DE ESPESOR, COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.																					
		1,539,686.08	0.00	1,539,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACIÓN, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2072	LA NORIA / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA NORIA, ESCUELA TELESECUNDARIA ESPERANZA CAMPESINA	1,553,589.82	0.00	1,553,589.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-09-2026 / 30-11-2026	0.00 %	0.00 %	150 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:EDUCACIÓN, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-243	CIUDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ	531,395.00	0.00	0.00	531,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2026 / 25-05-2026	100.00 %	100.00 %	1,400 ALUMNO	15.00 AULA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ERNESTO VLADIMIR MIRANDA GUERRERO	0	0
	OBSERVACIONES.- 30 CUBETAS DE PINTURA DE 19 LTS, OSEL, BRONCE, BASE A COLOR VERDE; 25 CUBETAS DE PINTURA DE 19 LTS, ESMALTE COPE 3008 VERDE JARDIN OSEL, 25 C3121 ESMALTE COPE, BLANCO BRILLANTE, S.R. 3121 CUBETA DE 19 LTS; 100 CONTRATO SUPERIOR BLANCO OSTIÓN, CUBETA DE 19 LTS. J. N. MANUEL JOSE OTHON DE REFORMA, J.N. ROSAURA ZAPATA CANO, CRUZ DEL MEZQUITE																				
		531,395.00	0.00	0.00	531,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-213	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COL. DEMOCRACIA, CALLE HIDALGO Y CANAL MEDIA LUNA	211,579.71	0.00	211,579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2026 / 03-08-2026	100.00 %	100.00 %	20 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRÁ EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS POSTES DE CONCRETO DE 12MTS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE DOBLE METÁLICA, LA OBRA SE INTEGRA CON LA CONSTRUCCIÓN EN MEDIA TENSIÓN CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 151 ML DE LÍNEA EN 2F-ACSR 1/0, CONSTRUCCIÓN DE 34 ML DE BAJA TENSIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS RETENIDAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR D1-10 KVA-13200-240/120.																				
2026-1080	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SOLANO, CAMINO RUMBO AL PANTEÓN (CALLE ALCACER)	132,559.50	0.00	132,559.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2026 / 30-10-2026	0.00 %	100.00 %	60 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
2026-1081	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, BARRIO PRIMERO, PRIV. DE HIDALGO, ENTRE CALLE MARIANO JIMÉNEZ Y CALLE INDEPENDENCIA	126,921.77	0.00	126,921.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2026 / 30-10-2026	0.00 %	100.00 %	45 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
2026-1082	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, BARRIO PRIMERO, PRIV. DE PONCE	24,264.27	0.00	24,264.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2026 / 30-10-2026	0.00 %	0.00 %	30 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
2026-1636	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, CALLE 3ER. PRIVADA DE JUÁREZ	307,098.95	0.00	307,098.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2026 / 30-10-2026	0.00 %	100.00 %	35 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
2026-1078	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA BARRIO DE GUADALUPE, CALLE EMILIANO ZAPATA	145,480.44	0.00	145,480.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2026 / 31-08-2026	0.00 %	100.00 %	50 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
2026-1079	LA REFORMA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA REFORMA, CALLE GUADALUPE VICTORIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	27-07-2026 / 30-10-2026	0.00 %	0.00 %	30 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
	RECURSO OTROS: PROYECTO CANCELADO																				
2026-2074	LA REFORMITA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA REFORMITA, CAMINO A OJO DE AGUA DE SOLANO	102,715.13	0.00	102,715.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-08-2026 / 30-09-2026	0.00 %	0.00 %	65 PERSONA	300.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE 112 METROS DE LÍNEA SECUNDARIA (2+1) 1/0, LA OBRA SE INTEGRA CON TRES POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA SOPORTAR CABLEADO Y UNA SUBESTACIÓN DE 45 KVA.																				
2026-2073	OJO DE AGUA DE SOLANO / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SOLANO, CALLE CARRANZA	167,266.13	0.00	167,266.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-08-2026 / 30-09-2026	0.00 %	0.00 %	35 PERSONA	1.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 38 METROS DE LINEA PRIMARIA, CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS DE LINEA SECUNDARIA, SE COLOCARÁN 1 POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS, 3 POSTES DE CONCRETO DE 9 METROS, SE HARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA SOPORTAR LÍNEA PRIMARIA Y SECUNDARIA LA OBRA CONCLUIRÁ CON LA RELOCALIZACIÓN DE SUBESTACIÓN.																				
		1,217,886.90	0.00	1,217,885.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO Proyecto:ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-224	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	1,059,400.01	0.00	0.00	1,059,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2026 / 20-05-2026	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	2.00 VEHÍCULO	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV, ECOBIKE SA DE	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO HILUX DOBLE CABINA TRANSMISION MANUAL MODELO 2026, 5 PUERTAS 4 CILINDROS Y UNA CAMIONETA RAM TRADESMAN CREW DOBLE CABINA MODELO 2026, 4 CILINDROS, 5 PASAJEROS, 4 PUERTAS																				
		1,059,400.01	0.00	0.00	1,059,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-220	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	158,701.54	0.00	0.00	158,701.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2026 / 31-12-2026	52.00 %	52.00 %	48,106 PERSONAS	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	ARMANDO LEDEZMA AVILA, JOSE ROMAN MUÑOZ	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS																				
		158,701.54	0.00	0.00	158,701.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-219	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	134,083.97	0.00	0.00	134,083.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2026 / 31-12-2026	38.00 %	38.00 %	48,106 PERSONAS	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	ARTURO GAMA DUFOR, SERGIO GAMA DUFOR, ARMANDO LEDEZMA AVILA	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO HOJAS TAMAÑO CARTA, HOJAS TAMAÑO OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPICES, BICOLOR, TABLAS DE APOYO, FOLDER, GRAPADORAS, PERFORADORAS, PILAS, POSTIT, LAPICES, ETC. ETC																					
		134,083.97	0.00	0.00	134,083.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-222	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	171,316.03	0.00	0.00	171,316.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-03-2026 / 31-12-2026	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, BENY LIZBETH BARRA AVILA	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE AIO M70A, PANTALLA 23.8 FHD, INTEL CORE ULTRA 5, RAM 16GB, 512GB, SSD WINDOWS 11 PRO, ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS DE INVERTER FRIO/CALOR, ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL																				
		171,316.03	0.00	0.00	171,316.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-248	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO (A-7573), PRIMER TEMPORADA	2,117,500.00	0.00	0.00	1,058,750.00	0.00	0.00	0.00	1,058,750.00	0.00	CONTRATO	18-03-2026 / 31-03-2026	100.00 %	100.00 %	275 PRODUCTOR	8.00 TONELADA	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- LOCALIDAD BULTOS BENEF POR LOCALIDAD ATOTONILCO 41 20 BARRIO DE GUADALUPE 14 6 CIUDAD FERNANDEZ 220 113 EL PARAISO 2 1 EL SAUCILLO 6 3 LA NORIA 28 16 LA PENITA 8 4 LA REFORMA 62 29 LA VENTILLA 11 6 LABOR VIEJA 22 14 OJO DE AGUA DE SOLANO 32 16 POTRERO DE SAN CRISTOBAL 2 1 POTRERO DE SAN JOAQUIN 3 1 RANCHO NUEVO 2 1 REFORMITA 16 7 SAN JOSE DEL TERREMOTO 22 10 SOLANO 10 5 VEINTE DE NOVIEMBRE 49 22																				
2026-593	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573) SEGUNDA TEMPORADA	1,597,750.00	0.00	0.00	798,875.00	0.00	0.00	0.00	798,875.00	0.00	CONTRATO	20-05-2026 / 04-06-2026	100.00 %	100.00 %	207 PRODUCTOR	8.00 TONELADA	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 415 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A7573 CON TRATAMIENTO PONCHO, CINCUENTA MIL SEMILLAS, MARCA ASGROW																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Indicar de que localidades serán los productores beneficiados.																				
2026-594	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE PAQUETES TECNOLÓGICOS (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE SORGO)	142,500.00	0.00	0.00	71,220.00	0.00	0.00	0.00	71,280.00	0.00	CONTRATO	20-05-2026 / 04-06-2026	100.00 %	100.00 %	30 PRODUCTOR	1.00 TONELADA	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 60 BULTOS DE SEMILLA DE SORGO NIQUEL CON UN PESO DE 20 KG EL BULTO																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Indicar de que localidades serán los productores beneficiados.																				
		3,857,750.00	0.00	0.00	1,928,845.00	0.00	0.00	0.00	1,928,905.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-247	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2026 / 24-08-2026	0.00 %	0.00 %	80 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Capturar: Proveedor. - Comentarios: Indicar, de que localidades serán los productores beneficiados.																				
		1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-592	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE PAQUETES TECNOLÓGICOS (ADQUISICIÓN DE CINTILLA AGRÍCOLA)	1,099,942.00	0.00	0.00	549,814.00	0.00	0.00	0.00	550,128.00	0.00	CONTRATO	18-05-2026 / 12-06-2026	100.00 %	100.00 %	157 PRODUCTOR	1.00 HECTÁREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SAGRARIO BIANEY FLORES MARTINEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 314 PIEZAS DE ROLLO DE CINTILLA AGRICOLA. MARCA TORO. CALIBRE 6 MIL DE 3050 METROS LINEALES LOCALIDAD ROLLOS BENEF POR LOCALIDAD ATOTONILCO 60 21 CIUDAD FERNANDEZ 76 28 LA LAGUNITA 3 1 LA NORIA 12 5 LA PENITA 7 3 LA REFORMA 29 10 LA REFORMITA 5 2 LA VENTILLA 15 5 LABOR VIEJA 12 4 MORILLOS 3 1 OJO DE AGUA DE SOLANO 17 7 POTRERO LOS TEPETATES 2 1 RANCHO NUEVO 8 3 SAN J. DEL TERREMOTO 22 8 SOLANO 6 2 VEINTE DE NOVIEMBRE 37 14																				
		1,099,942.00	0.00	0.00	549,814.00	0.00	0.00	0.00	550,128.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-591	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICIÓN DE FORRAJE PARA GANADO (PACAS DE ZACATE)	139,950.00	0.00	0.00	85,525.00	0.00	0.00	0.00	54,425.00	0.00	CONTRATO	18-05-2026 / 31-07-2026	0.00 %	0.00 %	80 PRODUCTOR	1,555.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 1555 PACAS DE ZACATE LOCALIDAD BULTOS BENEF POR LOCALIDAD ATOTONILCO 30 10 EL MOSCO 3 1 EL SAUCILLO 4 1 LA LAGUNITA 3 1 LA NORIA 2 1 LA PEÑITA 1 1 LA REFORMA 2 1 LA VENTILLA 7 2 MORILLOS 4 1 SAN J. DEL TERREMOTO 4 1																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Indicar de que localidades serán los productores beneficiados.																				
		139,950.00	0.00	0.00	85,525.00	0.00	0.00	0.00	54,425.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CERCO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2372	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS	298,540.00	0.00	0.00	298,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-10-2026 / 29-12-2026	0.00 %	0.00 %	80 PRODUCTOR	138,000.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 460 PIEZAS DE ROLLO DE ALAMBRE DE PÚA, DE 30 KG, DE 300 ML																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Indicar de que localidades serán los productores beneficiados.																				
		298,540.00	0.00	0.00	298,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa:SO CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1637	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2026 / 30-09-2026	0.00 %	0.00 %	1,498 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- ESTA OBRA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL A BASE DE PERFIL DE PTR DE 2X2" Y DE PERFIL CIRCULAR DE 4", INCLUYENDO BARRA SUPERIOR DE PTR DE 2X1" CED 14. INCLUYENDO MALLA CICLÓNICA, ANCLADA CON CONCRETO HIDRAULICO, SE CONTEMPLA EL TRAZO Y NIVELACIÓN, LA EXCAVACIÓN Y EL ANCLADO DE LOS POSTES CON CONCRETO, ADEMÁS INCLUYE LA COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS A DOS HILADAS EN PARTE SUPERIOR DEL CERCADO, ANCLADA CON ARGOLLAS EN TUBO DE PTR DE 1X1", LA COLOCACIÓN DE PORTÓN ABATIBLE DOBLE HOJA DE 4.90X1.70 M Y UNA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL ABATIBLE DE DOBLE HOJA DE 1.90X1.70 M, ADEMÁS SE CONSTRUIRÁN 2 TECHADOS DE 4.00X7.00 M Y 4.00X2.35M ANCLADOS A LA EDIFICACIÓN DE LA CASA DE SALUD, CON LAMINA GALVANIZADA CAL. 28, EN DICHAS ÁREAS SE DEMOLERÁ CONCRETO EXISTENTE CON UN ÁREA DE 13.38 M2 Y SE CONSTRUIRÁ DE NUEVO EN ESTAS ZONAS PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, COLOCANDO UNA CAPA DE SUBBASE COMUESTA POR RIOLA Y GRAVA ARENA PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN, SE CONSTRUIRÁ UN COMEDOR A BASE DE BLOCK Y CONCRETO HIDRÁULICO Y SE COLOCARAN 3 MÓDULOS DE BANCAS CON 4 PLAZAS, PARA ÁREA DE ESPERA, EN ÁREA DE EDIFICIO SE REALIZARA LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE NUEVO Y PINTURA EN EXTERIOR, ADEMÁS DE LA COLOCACIÓN DE 4 AIRES ACONDICIONADOS Y UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL LUGAR, FINALIZANDO CON LA LIMPIEZA GENERAL Y LA COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: La población total de la colonia 20 de noviembre de acuerdo a a estadística observacional es de 1,498																				
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-249	CIUDAD FERNÁNDEZ / SUELDOS, PERCEPCIONES, MEJORA SALARIAL, ESTÍMULOS Y OTRAS PRESTACIONES PARA EL	19,352,769.01	0.00	0.00	19,352,769.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2026 / 31-12-2026	48.00 %	48.00 %	48,106 PERSONA	57.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0

	PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL																OPERA TIVA				
	OBSERVACIONES.- ESTA ACCIÓN CONTEMPLA EL PAGO DE SUELDOS, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA, ATENCIÓN MÉDICA, SEGURO DE VIDA Y PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES.																				
2026-250	CIUDAD FERNÁNDEZ / SEGURIDAD PÚBLICA (GASTOS OPERATIVOS)	4,158,870.67	0.00	0.00	4,158,870.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	79.00 %	79.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INACCIONA	AYUNTAMIENTO	OMAR IRAIS MADRIGLES AVILA, CELIA VERDE SILVA, BERNARDA GARCIA REYES	0	0	
	OBSERVACIONES.- ESTA ACCIÓN CONTEMPLA EL PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; MATERIAL DE LIMPIEZA; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO; SERVICIOS DE INTERNET; MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES (COMBUSTIBLES, REFACCIONES, REPARACIONES); SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA; MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO; HERRAMIENTAS MENORES; ARRENDAMIENTOS; SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES; INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS, AIRES ACONDICIONADOS Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS; TENENCIA Y CANJE DE PLACAS; COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS, SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (ALIMENTOS Y HOSPEDAJES), VIÁTICOS.																				
2026-251	CIUDAD FERNÁNDEZ / SEGURIDAD PÚBLICA (GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS FORTAMUN)	1,704,157.00	0.00	0.00	1,704,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	16.00 %	16.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INACCIONA	AYUNTAMIENTO	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, GRUPO CONSTRUCTOR SHERUAG, ARTURO SAMA DUFOUR	0	0	
	OBSERVACIONES.- ESTA ACCIÓN CONTEMPLA EL PAGO DE PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA; MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (OPERATIVOS EN CONJUNTO); GASOLINA Y DIESEL (OPERATIVOS CONJUNTOS); REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE; SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES; SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES; MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y LICENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.																				
		25,215,796.68	0.00	0.00	25,215,796.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-252	CIUDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE CARGADORES Y CARTUCHOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	56.00 %	56.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	0	0
	OBSERVACIONES.- ESTA ACCIÓN CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE CARGADORES PARA ARMA LARGA; CARTUCHOS PARA ARMA CORTA Y CARTUCHOS PARA ARMA LARGA, LOS CUALES SE ADQUIEREN BAJO CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.																				
2026-253	CIUDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	293,000.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2026 / 31-12-2026	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- ESTA ACCIÓN CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTÁTILES, MULTIFUNCIONALES Y TABLET; ASÍ COMO COLCHONES Y LITERAS PARA EL ÁREA DE DORMITORIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.																				
2026-1087	CIUDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE UNA PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	2,680,000.00	0.00	0.00	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2026 / 15-07-2026	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 VEHÍCULO	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	LORDES VERONICA CASTILLO	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE UNA PATRULLA TIPO CAMIONETA CHEVROLET TAHOE RST MODELO 2026, SUV DE SERVICIO PESADO EQUIPADA CON MOTOR V8, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, DIRECCIÓN HIDRÁULICA/ELECTRÓNICA, SISTEMA DE FRENOS ABS, CONTROL DE ESTABILIDAD, RINES DE ALUMINIO, AIRE ACONDICIONADO, CRISTALES Y SEGUROS ELÉCTRICOS, PANTALLA MULTIMEDIA, CÁMARA DE REVERSA, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ACCESORIOS DE LÍNEA, ACONDICIONADA PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y OPERACIÓN TÁCTICA, CON EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVAS APLICABLES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.																				
2026-2880	CIUDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE UNA PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	780,000.00	0.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,000.00	CONTRATO	30-10-2026 / 30-11-2026	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 VEHÍCULO	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	RECURSO OTROS: DEVOLUCION DE SEGURO																				
		3,938,000.00	0.00	0.00	3,477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,000.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:CAPACITACIÓN Proyecto:CAPACITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-254	CIUDAD FERNÁNDEZ / CAPACITACIONES DE FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2026 / 31-12-2026	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	3.00 CURSO	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	DIRECCION GENERAL DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	0	0
	OBSERVACIONES.- SE TIENE CONSIDERADO LA CAPACITACION PARA POLICIA MUNICIPAL EN FORMACIÓN INICIAL PARA ASPIRANTES Y PARA ACTIVOS, ASÍ COMO CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA POLICIA MUNICIPAL FORMACIÓN CONTINUA, ACCIÓN QUE SE LLEVA A CABO MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PROFESIONALIZACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.																				
		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-255	CIUDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	692,520.00	0.00	0.00	692,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2026 / 31-12-2026	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	45.00 UNIFORME	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0

	OBSERVACIONES.- SE PRETENDE RALIZAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CONSISTENTE EN: BOTAS, CAMISOLAS, PANTALONES, PLAYERAS TIPO POLO, CANDADOS DE MANO DE NYLON Y MOCHILAS TÁCTICAS.																			
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Capturar, proveedor.																			
		692,520.00	0.00	0.00	692,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EVALUACIÓN Y CONFIANZA Proyecto:EVALUACIÓN Y CONFIANZA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-256	CIUDAD FERNÁNDEZ / EVALUACIÓN A PERSONAL EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2026 / 31-12-2026	50.00 %	50.00 %	48,106 PERSONA	12.00 EXAMEN	OBRA	AYUNTAMIENTO	DIRECCION GENERAL DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	0	0
	OBSERVACIONES.- SE TIENE CONTEMPLADO LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES AL PERSONAL EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO, DICHA EVALUACIÓN ESTÁ CONSIDERADA ATRAVÉS DE CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PROFESIONALIZACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ACADEMÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.																				
		102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2077	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CORRALÓN DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	1,772,951.61	0.00	0.00	1,772,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-09-2026 / 30-11-2026	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 EDIFICIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- LA CONSTRUCCION DE 164.69 M DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CM DE ESPESOR Y 125 CM DE ANCHO REFORZADA CON 8 VARILLAS; LA CONSTRUCCIÓN DE 190.12 M2 DE MURETE DE BLOCK SOLIDO; EL RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; LA CONSTRUCCIÓN DE 164.69 M DE CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO; LA CONSTRUCCIÓN DE 128.18 M DE CASTILLOS 154.70; 164.69 M DE CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO; 446.63 M2 DE MURO DE BLOCK CONCRETO NORMAL ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, SE CONTEMPLA LA COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS LED DE 150W INCLUYENDO BRAZO GALVANIZADO DE 3 METROS DE LARGO, 35 ML DE CABLE NEUTRANEL CAL 6, SUSTITUCIÓN DE 4 BRAZOS GALVANIZADOS EN POSTES EXISTENTES DE 3 METROS DE LONGITUD, INCLUYENDO RETIRO DE BRAZOS EXISTENTES, COLOCACIÓN DE BRAZOS NUEVOS.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Actualizar avances - Capturar contratista / proveedor																				
		1,772,951.61	0.00	0.00	1,772,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-240	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CIUDAD FERNÁNDEZ	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2026 / 30-09-2026	0.00 %	0.00 %	94 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN VIVIENDAS, DE 10 CM. DE ESPESOR, MALLA ELECTROSOLDADA, CON UNA RESISTENCIA DE F'C = 150KG/CM																				
		840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TECHO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-242	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CIUDAD FERNÁNDEZ	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2026 / 24-08-2026	0.00 %	0.00 %	94 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE HERRERIA, MONTENES DE 3", CAL 14, LAMINA GALVANIZADA, CAL. 26.																				
		1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PÚBLICA	3,258,001.92	0.00	0.00	3,258,001.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	4,446,876.70	0.00	4,446,876.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	1,278,555.05	0.00	1,278,555.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	47,119,534.14	13,245,071.77	26,809,531.45	7,064,930.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	3,624,670.90	0.00	3,093,275.90	531,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	1,217,886.90	0.00	1,217,885.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
GASTOS INDIRECTOS	1,523,501.55	0.00	0.00	1,523,501.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	6,646,182.00	0.00	0.00	4,112,724.00	0.00	0.00	0.00	2,533,458.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	31,991,268.29	0.00	0.00	31,530,268.29	0.00	0.00	0.00	0.00	461,000.00
VIVIENDA	2,226,000.00	0.00	2,226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103,632,477.45	13,245,071.77	39,072,125.00	48,320,821.68	0.00	0.00	0.00	2,533,458.00	461,001.00

Techo FISM: **39,072,125.00**
Techo FFM: **50,783,385.00**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **2,462,563.32**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL